

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2019  
परिक्षिप्त

विषय-विभागीय कार्यों एवं प्रक्रिया के संबंध में।-अतारक्षित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2558 द्वारा माननीय विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (राजू भैया)।

वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में जाकर संभाग में स्वीकृत विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण

वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण	योजना का नाम	टर्म को/ विभागीय	स्वीकृत मात्रा	पूर्ण/अपूर्ण/अग्रगण्य/प्रगतिरत	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	व्यय राशि (लाख रु. में)	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
2016-17	33/11 के.डी.ए. एम.डी.ए. उपकेंद्र सेवायता	दीनदयाल उपग्राम ग्राम ज्योति योजना	टर्म को	1 नग	पूर्ण	दीनदयाल उपग्राम ग्राम ज्योति योजना हेतु पूरे जिले की राशि रु.60.43 करोड़ है। जाकर संभाग हेतु पुष्क से स्वीकृत राशि नहीं है।		पूर्ण
	3.15 एम.डी.ए. पावर ट्रांसफार्मर अतिरिक्त 2.8एम.टी. सरपची	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	2 नग	पूर्ण	88.72	88.72	पूर्ण
	3.45से 5 एम.डी.ए. पावर ट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि बहालवास्तवी	एम.डी.ए. सरपची	टर्म को	1 नग	पूर्ण	42.90	42.90	पूर्ण
	11 के.डी.ए. लाईन मासखन हेतु	दीनदयाल उपग्राम ग्राम ज्योति योजना	टर्म को	9.38 कि.मी.	पूर्ण			पूर्ण
	100 के.डी.ए. अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	दीनदयाल उपग्राम ग्राम ज्योति योजना	टर्म को	110 नग	पूर्ण			पूर्ण
	25 के.डी.ए. अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	2 नग.	पूर्ण	10.44	10.44	पूर्ण
	25 से 63 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	65 नग	पूर्ण	13.64	13.64	पूर्ण
	63 से 100 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	दीनदयाल उपग्राम ग्राम ज्योति योजना	टर्म को	3 नग	पूर्ण			पूर्ण
	83 से 100 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	9 नग	पूर्ण	10.98	10.98	पूर्ण
	नवीन 11 के.डी.ए. लाईन	आई.डी.ए. सरपची	विभागीय	6 कि.मी.	प्रगतिरत	54.91	44.50	30 नवंबर 2019
2017-18	100 के.डी.ए. अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	62 नग	प्रगतिरत	158.72	78.52	30 नवंबर 2019
	100 के.डी.ए. अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर	आई.डी.ए. सरपची	विभागीय	4 नग	प्रगतिरत	11.77	3.77	30 नवंबर 2019
	25 से 63 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	43 नग	पूर्ण	1.00	1.00	पूर्ण
	63 से 100 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	31 नग	पूर्ण	34.10	34.10	पूर्ण
	63 से 100 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	आई.डी.ए. सरपची	विभागीय	2 नग	पूर्ण	3.97	3.97	पूर्ण
	100 से 200 के.डी.ए. वि.ट्रा. क्षमतावृद्धि	आई.डी.ए. सरपची	विभागीय	8 नग	पूर्ण	57.20	57.20	पूर्ण
	मिनटार लाईन केवल एच कंडक्टर	आई.डी.ए. सरपची	विभागीय	17 कि.मी.	प्रगतिरत	172.04	112.40	30 नवंबर 2019
	अतिरिक्त 3.15 एम.डी.ए. पावर ट्रांसफार्मर स्थापना मांडवी एवं उपबाडा	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	2 नग	पूर्ण	71.72	71.72	पूर्ण
	33 के.डी.ए. लाईन 20 कि.मी. 220 के.डी.ए. उपकेंद्र बहालवास्ता माता को जोड़ने हेतु	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	20 कि.मी.	प्रगतिरत	190.00	101.27	30 नवंबर 2019
	3.15 एम.डी.ए. पावर ट्रांसफार्मर दरपची 132 के.डी. से बाहर सिगिटिंग करना	एम.डी.ए. सरपची	विभागीय	1 नग	प्रगतिरत	98.60	12.00	30 नवंबर 2019

अनुशुक्ति अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. सरकार  
भोपाल