

विधानसभा प्रश्न कं. 3013 तारांकित

मकरोनिया पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी:-

कं	कार्य का नाम	मात्रा	योजना	स्वीकृत लागत (रु. करोड़)	कार्य पूर्णता: अवधि
1	बी.पी. टैंक से उच्च स्तरीय तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य। डी.आई.के -9 पाईप व्यास - 600 मि.मी.	14853 मीटर	म0प्र0 अर्बन सर्विस इम्प्रवमेंट प्रोजेक्ट (ए.डी.बी. सहायितत)	12.56	अनुबंध अनुसार 850 दिवस
2	मकरोनिया नगर में जल वितरण प्रणाली हेतु पाईप लाईन बिछाने का कार्य एच.डी.पी.ई. एवं डी.आई. पाईप लाईन व्यास -75 मि.मी. से 700 मि.मी	135135 मीटर		12.51	
3	अर्थ वर्क, वाल्व, रोड रेस्टोरेशन, हाउस सर्विस कनेक्शन एवं इत्यादि कार्य	-		26.29	
4	उच्च स्तरीय जल टंकी की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण	01 नग		0.18	
5	दस वर्षों का संचालन एवं संधारण, पर्यावरण सेफगार्ड, एसेट रिप्लेसमेंट, मरम्मत एवं अन्य			28.30	
योग				79.84	

C.S

अधीक्षण यंत्री
एम.पी.यू.डी.सी. लिमि.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

अधीक्षण अधिकारी

विभाग


परियोजना प्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सागर
म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी


विधानसभा प्रश्न कं. 3013 तारांकित


सागर मकरोनिया जलप्रदाय उन्नयन योजना

मकरोनिया जल प्रदाय उन्नयन योजनांतर्गत कार्यों की अद्यतन स्थिति:-

कं	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	बी.पी. टैंक से मकरोनिया उच्च स्तरीय टंकी तक ग्रेविटी मेन पाईप लाईन बिछाने का कार्य डी.आई.के. - 9 पाईप व्यास - 600 मि.मी लंबाई - 14853 मीटर	1792 मीटर	कार्य प्रगति पर है।
2	मकरोनिया नगर में जल वितरण प्रणाली अंतर्गत पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य एवं अन्य संबंधी कार्य एच.डी.पी.ई. पाईप एवं डी.आई. पाईप व्यास - 75 मि.मी. से 700 मि.मी. लंबाई - 135135 मीटर	39124 मीटर	कार्य प्रगति पर है।

C-5

 अधीक्षण यंत्री
 एम.पी.यू.डी.सी. लिमि.
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 भोपाल (म.प्र.)


 परियोजना प्रबंधक
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई सागर
 म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग