

प्रश्न सं. [क. 3919]

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01.04.2013 से प्रश्न दिनांक तक साध्यता स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की जानकारी

स. क्र.	योजना का नाम	प्रशा.स्वी. /साध्यता प्रति का दिनांक	विकास खण्ड	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	प्रस्तावित सिवाई हेक्ट. में	लागत (रु. लाख में)	भौतिक प्रगति बांध/नहर प्रतिशत में	पूर्णता का लक्ष्य	असाध्य होने का करण	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1) निर्माणाधीन										
	बिरुहली जलाशय	17-07-2013	रीठी	21/06/2018	105	328.27	बाँध 55 % नहर 20 %	Dec-19	-	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
1	कलरहाई जलाशय	03-03-18	बहोरीबंद	07-02-18	160	522.99	बाँध 18 % नहर 5 %	Oct-19	-	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2	योग				265	851.26	-	-	-	-
(2) प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त योजनाएँ:-										
1	सिहुडी जलाशय	24.04.2012	बहोरीबंद	-	360	1183.25	-	-	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
2	धरमपुरा जलाशय	28.02.2013	बहोरीबंद	-	301	888.47	-	-	योजना असाध्य	सर्वेक्षण उपरांत योजना असाध्य
	योग				661	2071.72	-	-	-	-
(3) साध्यता प्राप्त योजनाएँ										
1	नयाटोला जलाशय	16.06.2016	रीठी	-	206	774.46	-	-	-	योजना का डी.पी.आर.परीक्षाणाधीन है।
2	सगोडी जलाशय	28.04.2017	रीठी	-	130	417.44	-	-	योजना असाध्य	सर्वेक्षण उपरांत योजना असाध्य
3	कैनाउजियारपुरा जलाशय	28.04.2017	रीठी	-	225	813.37	-	-	-	योजना का डी.पी.आर. मंडल कार्यालय में परिणाधीन
4	कुम्हरवारा जलाशय नं 2	18.07.2018	रीठी	-	975	3341.71	-	-	-	योजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
5	गिदुरहा जलाशय	07.02.2018	बहोरीबंद	-	406	1422.85	-	-	-	योजना का डी.पी.आर.परीक्षाणाधीन है।
6	पाली जलाशय	05.06.2018	बहोरीबंद	-	308	1028.93	-	-	-	योजना का डी.पी.आर. मंडल कार्यालय में परीक्षाणाधीन है।
	योग				2250	7798.76	-	-	-	-

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संग्राम, कटनी

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग, मंत्रालय