

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-4026 प्रश्नकर्ता श्री कमल पटेल

क्रमांक	जिला	संभाग	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति क एवं दिनांक	मार्ग के अपूर्ण होने का कारण	कार्य की लागत (रु.लाखों में) (PAC)	प्रतिशत दर	कार्य की लागत प्रतिशत सहित (रु.लाखों में)	ठेकेदार को किया गया भुगतान (रु.लाखों में)	मार्ग पुल पुलियों सहित संभावित पूर्ण होने का माह	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	हरदा	हरदा	हण्डिया से गुल्लास मार्ग	रु.460.00 लाख म.प्र.लो.नि.वि.भो. का पत्र क-4646 / 7878 / 19 / यो / 2007 दि:31.12.17	ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति न देने के कारण	413.67	दर 6.41 प्रतिशत अधिक	440.19	434.15	दिसम्बर - 2019	मार्ग वर्तमान में अधूरा है। भुगतान संपादित कार्य के अनुरूप किया गया। अतः कोई दोषी नहीं है।

सं. [ क. 4026 ]

[ 25/7/2019 ]