

विधानसभा प्रश्न क्र.-860 (तांरांकित)  
प्रश्न सं. [ क. 860 ]  
जिलावार समूह जल प्रदाय योजनाओं की सूची

क्र.	जिला	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	योजना स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	योजना की स्वीकृत राशि (रु. करोड़)
1	2	3	4	5	6
1	देवास	पुंजपुरा	पूर्ण	—	25.04
2	खरगौन	बागोद, नादिया, पिपल्या	पूर्ण	—	75.09
3	बड़वानी	तलुनखुर्द	पूर्ण	—	65.03
4	नीमच	गंगाबावड़ी	पूर्ण	—	47.28
5	धार	बाग	प्रगतिरत	31.03.2020	51.38
6	धार	रिंगनौद	प्रगतिरत	31.07.2020	66.9
7	खण्डवा	रोशनी-1	प्रगतिरत	30.07.2020	61.64
8	रतलाम	गुणावद	प्रगतिरत	26.09.2020	30.77
9	उज्जैन	नागदा	प्रगतिरत	31.12.2019	29.29
10	उज्जैन	अरनिया बहादुर	पूर्ण	—	17.5
11	रायसेन	बैगमगंज-गैरतगंज	प्रगतिरत	30.07.2020	99.96
12	रायसेन	उदयपुरा	पूर्ण	—	155.73
13	सीहोर	मरदानपुर	पूर्ण	—	274.65
14	सीहोर	नीलकंठ-नसरुल्लागंज	प्रगतिरत	30.01.2020	77.59
15	विदिशा	सगड़ (हिनातिया माली)	प्रगतिरत	31.03.2020	125.93
16	छिंदवाड़ा	मोहखेड़	पूर्ण	—	61.47
17	बालाघाट	पिपरझारी	पूर्ण	—	21.7
18	बालाघाट	भटेरा	पूर्ण	—	58.01
19	बालाघाट	धूटी	पूर्ण	—	37.57
20	बालाघाट	देवसर्ग	पूर्ण	—	43.09
21	सिवनी	सिद्धघाट-सकरीमोर्चा	प्रगतिरत	27.12.2019	103.93
22	सिवनी	बंडौल	प्रगतिरत	28.01.2020	232.57
23	सिवनी	झुरकी	पूर्ण	—	13.17
24	सिवनी	संगमघाट	प्रगतिरत	04.12.2019	77.64
25	दतिया	उद्गवां	पूर्ण	—	92.99
26	दतिया	बड़ोनकलां	प्रगतिरत	30.09.2019	66.84
27	दतिया, शिवपुरी	बसई	प्रगतिरत	06.04.2020	64.98
28	मुरैना	नरहेला	पूर्ण	—	67.96
29	मुरैना	दतहेरा	प्रगतिरत	31.03.2020	29.65
30	अनूपपुर	दमहेड़ी-1	प्रगतिरत	30.07.2020	109.42
31	अनूपपुर	किरगी	पूर्ण	—	66.10
32	सीधी	मझौली	प्रगतिरत	30.09.2019	81.66
33	शहडोल	बाणसागर	प्रगतिरत	30.07.2020	106.43
34	शहडोल	ब्यौहारी	प्रगतिरत	30.01.2020	83.73
35	शहडोल	गोहपारू	प्रगतिरत	30.01.2020	68.53
36	उमरिया	मानपुर	प्रगतिरत	31.07.2019	54.88
37	उमारिया एवं शहडोल	बल्लौढ	प्रगतिरत	30.01.2020	49.22
38	उमरिया एवं कटनी	इंदवर-1	प्रगतिरत	16.09.2020	291.33
39	उमरिया एवं कटनी	करनपुरा-1	प्रगतिरत	06.10.2020	142.39

विधानसभा प्रश्न क्र.-860 (तांरांकित)

जिलावार समूह जल प्रदाय योजनाओं की सूची

क्र.	जिला	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	योजना स्थिति पूर्ण/प्रगतिरत	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	योजना की स्वीकृत राशि (रु. करोड़)
42	राजगढ़	गोरखपुरा	प्रगतिरत	16.05.2020	160.9
43	राजगढ़	मोहनपुरा	प्रगतिरत	30.07.2020	304.92
44	राजगढ़	कुण्डालिया	प्रगतिरत	30.01.2021	709
45	पन्ना	मझगॉय (बरियारपुर)	प्रगतिरत	31.03.2020	196.37
46	पन्ना	पवई बांध (शाहनगर)	प्रगतिरत	08.05.2020	211.32
47	छतरपुर	बानसुजारा (बड़ामल्हारा)	प्रगतिरत	31.12.2019	210.85
48	छतरपुर, सागर, दमोह	बक्सवाह	प्रगतिरत	16.05.2020	335.98
49	सागर	गढ़ाकोटा	प्रगतिरत	01.01.2021	148.85
50	दमोह	ब्यारमा (जबेरा-तेन्दुखेड़ा)	प्रगतिरत	01.01.2021	330.45
51	दमोह	ब्यारमा	पूर्ण	-	41.95
52	दमोह	ब्यारमा (दमोह पटेरा)	प्रगतिरत	01.07.2021	653.65
53	सतना	सतना -बाणसागर	प्रगतिरत	30.01.2021	1495.89
54	रीवा	कंदैला	प्रगतिरत	01.01.2021	150.59
55	जबलपुर, नरसिंहपुर सिवनी	पायली	प्रगतिरत	01.07.2021	749.17
56	निवाड़ी	निवाड़ी	पूर्ण	-	96.97
57	टीकमगढ़	निवाड़ी-पृथ्वीपुर-1	प्रगतिरत	26.11.2019	194.2
58	टीकमगढ़	निवाड़ी-पृथ्वीपुर-2	प्रगतिरत	06.10.2020	106.27

*Shamsh*  
**शमशुभाष अतिथिकारी**  
 लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग  
 मध्य प्रदेश

प्रभारी अधिकारी  
 विधान सभा प्रकोष्ठ  
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

*T. M.*  
 परियोजना निदेशक