

विधान सभा अतारांकित प्रश्न-1077
बीना सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान स्थिति

| स.क्र. | योजना का नाम | भौतिक प्रगति | | | कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य | रिमार्क |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|---|
| | | शीर्ष कार्य | नहर कार्य (पेशराइज्ड पाइप) | शून्य | | |
| 1 | बीना सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना | 1. चकरपुर बांध 2. मढिया बांध | 12 प्रतिशत शून्य | शून्य | मार्च 2025 | शीर्ष कार्य:- बीना सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बीना नदी पर प्रस्तावित 2 बांध क्रमशः चकरपुर एवं मढिया मे से चकरपुर बांध का कार्य प्रारंभ किया जाकर नीव खुदाई एवं कांक्रिटिंग का कार्य किया गया है। मढिया बांध का कार्य प्रारंभ किया जाना है। नहर कार्य (पेशराइज्ड पाइप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा):- अनुमानित लागत रु 163262.05 लाख की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। |
| 2 | हनौता सिंचाई परियोजना | शून्य | शून्य | शून्य | फरवरी 2023 | निर्माण एजेंसी का निर्धारण किया जाकर दिनांक 28.02.2019 को राशि रु.584.67 करोड़ का अनुबंध किया जा चुका है। एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण एवं भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। |

(मजहर खान)
अतिरिक्त परियोजना संचालक
बेतवा परियोजना प्रबंधन इकाई
भोपाल

(अरविंद उपमन्यु)
परियोजना संचालक
बीना पी.एम.यू. सागर

(शिरीष मिश्रा)
परियोजना संचालक
बेतवा परियोजना प्रबंधन इकाई
भोपाल

4 Shurp
अवर सचिव
कृषि विभाग
जली संसाधन विभाग