

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1128 अतारांकित

सुवांसरा विधानसभा क्षेत्र जिला मन्दासौर में मुख्यमंत्री नलजल योजनांतर्गत चयनित ग्रामों की नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	योजना का चरण	ग्राम का नाम	योजना की लागत रु. लाख में	योजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	सीतामऊ	प्रथम चरण अंतर्गत चयनित	रहीमगढ	98.09	योजना पूर्ण एवं जलप्रदाय प्रारंभ
2	सीतामऊ		नाटाराम	92.79	
3	सीतामऊ		महुआ	122.22	
4	सीतामऊ		काचरिया	94.79	
5	सीतामऊ	द्वितीय चरण अंतर्गत चयनित	चिकला	103.42	योजनाएं स्वीकृत, निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
6	सीतामऊ		बोरखेडी जागीर	71.39	
7	सीतामऊ		सेमली कांकेड	113.52	योजनाएं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विचारधीन हैं
8	सीतामऊ		सेमलिया रानी	132.94	
9	गरोठ		पिछला	141.18	

अधिकांश
विधान सभा प्रकोष्ठ
मुख्य अतिथि
मुख्य अतिथि

हस्ता 0
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड मन्दासौर

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

हस्ता 10
अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मण्डल उज्जैन

[19/12/2019]

लोक स्वा.या.विभाग परिक्षेत्र इन्दौर

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1128 अतारांकित

मुवांसरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम चरण अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की योजनावार/अवयववार प्रगति की जानकारी

क्र.	विकास खंड	योजना का नाम	योजना से लाभान्वित होने वाली आबादी	योजना की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	योजना की प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	योजना लागत (रु. लाख में)	अवयव	कार्य की स्वीकृत मात्रा	कुल पूर्ण किये गये कार्यों की मात्रा / प्रतिशत	पूर्ण किये गये कार्य क दिनांक	शेष कार्यों का पूर्ण करने का दिनांक	योजना में व्यय (रु. लाख में)	योजना से जल प्रदाय प्रारंभ हो / नहीं	यदि योजना पूर्ण हो गई हो पूर्णता तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सीतामड	रहीमगढ	2839	250/ 19.01.18	942/ 02.02.18	98.09	स्रोत	3 नलकूप	3 नलकूप	23.11.17	-	99.15	हां	27.01.19
							स्रोत पर पंप स्थापना	3 नग	3 नग	08.09.18	-			
							विद्युत लाईन / कनेक्शन का कार्य	1 कार्य	100%	03.11.18	-			
							राईजिंग मेन	1215 मी.	1002 मी.	06.09.18	-			
							उच्चस्तरीय टंकी 120/12	1	100%	25.11.18	-			
							सम्प वेल	1	100%	10.11.18	-			
							सम्प वेल पंप	1	100%	13.11.18	-			
							वितरण नलिकायें	3325 मी.	4645 मी.	08.10.18	-			
							घरेलू नल कनेक्शन	622	718	29.10.18	-			
							डिसइन्फेक्शन यूनिट	1	100%	24.11.18	-			
2	सीतामड	नाटाराम	2758	276/ 25.01.18	986/ 01.03.18	92.79	स्रोत	3 नलकूप	3 नलकूप	26.11.17	-	73.69	हां	15.01.19
							स्रोत पर पंप स्थापना	3 नग	3 नग	30.09.18	-			
							विद्युत लाईन / कनेक्शन का कार्य	1 कार्य	100%	05.11.18	-			
							राईजिंग मेन	230 मी.	230 मी.	24.08.18	-			
							उच्चस्तरीय टंकी 150/15	1	100%	04.12.18	-			
							सम्प वेल	1	100%	28.10.18	-			
							सम्प वेल पंप	1	100%	30.10.18	-			
							वितरण नलिकायें	3643 मी.	4270 मी.	08.11.18	-			
							घरेलू नल कनेक्शन	617	530	04.12.18	-			
							डिसइन्फेक्शन यूनिट	1	100%	03.11.18	-			

