


प्रश्न सं. [क. 130]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 130. तारांकित प्रश्नांश ख की जानकारी
अनूपपुर नगर पालिका जलप्रदाय योजना अपूर्ण रहने का विवरण

क्र०	भाग	जिले का नाम	विकास का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि रुपये लाख में	प्राप्त राशि रुपये लाख में	व्यय राशि रुपये लाख में	योजना अपूर्ण होने का कारण	योजना समय पर पूर्ण न होने पर दोषी अधिकारी / कर्मचारी	दोषी जनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	पर्यवेक्षण योजना पूर्ण होने का समय
1	शहडोल	अनूपपुर	न०पा० अनूपपुर	म०म०श० पर्यवेक्षण योजना UIDSS MT	1521.22	1371.00	1437.00	द्वितीय घटक जलप्रदाय योजना लागत 1064.66 लाख के विरुद्ध वन्दा निर्माण प्रॉइजेंट लिमिटेड अनूपपुर की दर 1597.99 लाख प्राप्त हुई। निकाय द्वारा राशि रुपये 1437.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं। जल प्रदाय योजना के ठेकेदार को निरन्तर नोटिस देने के बावजूद भी कार्य नहीं किया जा रहा है। वाईप लाईन की रैले क्रॉसिंग हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दिनांक 04/07/2018 को राशि रुपये 64.01 लाख राशि रुपये जमा करने हेतु मांग पत्र दिया गया था। सहायक यंत्री श्री अशुमान सिंह एवं श्री यशवन्त वर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही के कारण उपरोक्त राशि जमा न करने के कारण योजना प्रभावित हो रही है।	योजना समय पर पूर्ण न होने पर दोषी अधिकारी / कर्मचारी	दोषी जनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	पेर्यवेक्षण योजना पूर्ण होने का समय
					6	7	8	9	10	11	12
								ठेकेदार चन्द्रा निर्माण प्रॉइजेंट लिमिटेड सायपुर.			
								योजना कार्य प्रभारी, अशुमान सिंह, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद अनूपपुर			
								योजना कार्य प्रभारी, अशुमान सिंह, सहायक यंत्री, नगर पालिका परिषद अनूपपुर तथा श्री यशवन्त वर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनूपपुर दोषी हैं।			
								समागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल (म०प्र०) के पत्र क्रमांक 1141 दिनांक 09/10/2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।			
								समागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल (म०प्र०) के पत्र क्रमांक 1142 दिनांक 09/10/2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।			


मुख्य संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
शहडोल (म०प्र०)

अनुसार सचिव
सब्य प्रवेश सासन
नरीय विकास एवं आवास विभाग


परिशिष्ट - "ब"

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

तारांकित प्रश्न क्रमांक 130

पसान नगर परिषद की जल प्रदाय योजना में सम्मिलित घटक निम्न है:-

1. एनीकट - लंबाई 110 मी., उंचाई 5 मी.
2. इंटेक - व्यास 5 मी.
3. डब्ल्यू.टी.पी. - 3.30 एम.एल.डी.
4. ओ.एच.टी. (पानी की टंकी) - 100 कि.ली. -01
- 200 कि.ली. -01
- 300 कि.ली. -01
5. पाईप लाईन - 73 कि.मी.
6. योजना की अनुमानित लागत - रू0 30.87 करोड़ (10 वर्ष के संचालन एवं संधारण सहित)



अधीक्षण यंत्री (सिविल)
एम.पी.यू.डी.सी.लिमि.
राज्य विकास एवं पर्यावरण विभाग
(एम.प्र.)

अनुशासक सचिव
मध्य प्रदेश शासन
राज्य विकास एवं आवास विभाग