

प्रश्न सं. [क्र. 1374]

प्रपत्र-‘अ’

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1374 द्वारा श्री भूपन्द्र सिंह, मा. विधायक म.प्र.विधान सभा

स.क्र.	कार्य का नाम	राशि/ स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत मकरोनिया रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के साथ-साथ कराये जाने वाले कार्य का ब्यौरा	कार्य की भौतिक प्रगति	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	मकरोनिया रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य		मकरोनिया ओवर ब्रिज के दोनों ओर सहायक मार्ग (सर्विस रोड) का निर्माण नाली निर्माण कार्य सहित	कार्य 21.24 प्रतिशत पूर्ण 26 नग पीयूरो का केप लेवल तक का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 4 स्पॉन में स्लेब कार्य पूर्ण		
2	मकरोनिया रेल्वे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य	रु. 3626.00 लाख दिनांक 17.07.2017	मकरोनिया ओवर ब्रिज के पडुच मार्ग (एप्रोच रोड) का निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य प्रगति पर	24 माह अर्थात दिनांक 08.03.2020	रेलवे विभाग से ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित सामान्य संरचना मानचित्र (पुनरीक्षित जी.ए.डी.) का अनुमोदन विलम्ब से अर्थात 19/01/2019 को प्राप्त होने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारंभ हुआ एवं भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 15.01.2021 तक समयवृद्धि प्रदान की गई है।
3			मकरोनिया ओवर ब्रिज के पडुच मार्ग (एप्रोच रोड) का निर्माण कार्य	छतरपुर नगर की ओर से पडुच मार्ग कार्य प्रगति पर		
4			मकरोनिया ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान वाहनों के आवागमन हेतु विचलन मार्ग (डायवर्शन रोड)	विचलन मार्ग का कार्य पूर्ण		