

प्रश्न सं. [क. 993]
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 993 सदन में उत्तर देने का दिनांक 17.12.2019
माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी

देवास जिले के हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत 2015 से प्रश्न दिनांक तक सड़कों की जानकारी

क्रं.	वर्ष	मार्ग का नाम	व्यय	भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2015-16	टिमरनी से सुनवानी कराड	144.32	बी.टी. एवं सी.सी. पूर्ण। 1 बाक्स कलवर्ट का कार्य प्रगतिरत।	दिसम्बर 2019	प्रगतिरत
2	2015-16	बरखेडाकोतापाई रोड से बापच्यानायता	131.64	बी.टी. एवं सी.सी. पूर्ण। 1 स्लेब कलवर्ट का कार्य प्रगतिरत।	दिसम्बर 2019	प्रगतिरत
3	2015-16	टिगरीया रोड से निवानीया	70.91	बी.टी. पूर्ण एवं सी.सी. प्रगतिरत	दिसम्बर 2019	प्रगतिरत
4	2015-16	सुतारखेडा से खतेडीया	58.53	कार्य पूर्ण	दिसम्बर 2019	निरीक्षण पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष
5	2015-16	खोकरीया से भाटखेडी	103.92	कार्य पूर्ण	दिसम्बर 2019	निरीक्षण पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष
6	2015-16	नेवरी फाटा (जलोदिया) से मलेन्डीया	186.57	कार्य पूर्ण	दिसम्बर 2019	निरीक्षण पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष
7	2015-16	नेवरी फाटा बडी चुरलाई रोड से चुरलाई छोटी	144.74	कार्य पूर्ण	दिसम्बर 2019	निरीक्षण पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष
8	2015-16	पटाडा से रनायर	301.48	कार्य पूर्ण		पूर्ण
9	2015-16	गदेशियापिपलिया से हवनखेडी	109.71	कार्य पूर्ण		पूर्ण
10	2015-16	सादीपुरा रोड से बवालीया	223.04	कार्य पूर्ण		पूर्ण
11	2015-16	तोलापुरा (सिरालीया) सुतार खेडा	274.00	कार्य पूर्ण		पूर्ण
12	2016-17	नसियाखेडा से धनोरा	86.74	कार्य पूर्ण		पूर्ण
13	2016-17	रुपाखेडी से हुसीयारखेडी	89.62	कार्य पूर्ण		पूर्ण
14	2016-17	आन्ट से सिरोंज	95.31	कार्य पूर्ण		पूर्ण
15	2016-17	देवगढ हाथी गुराडिया से मेडिया	10.43	0.250 किमी. पी.एम.जी.एस. व्हाय का है जिसका कार्य पूर्ण। शेष पीडब्ल्यूडी का है।	दिसम्बर 2019	पूर्ण (पैकेजवार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष)
16	2016-17	हाटपिप्लीया टप्पा रोड से (बामनी) देहरीयाआभा	221.17	बी.टी एवं सी.सी. कार्य पूर्ण, फ्लश काजवे की अप्रोच का कार्य प्रगतिरत।	दिसम्बर 2019	प्रगतिरत
17	2016-17	राजगढ से कूप	92.98	बी.टी एवं सी.सी. पूर्ण	दिसम्बर 2019	प्रगतिरत
18	2016-17	मातारानी से दख्खनखेडी	319.61	कार्य पूर्ण		पूर्ण
19	2016-17	टिगरियागोगा से रणायल	229.56	कार्य पूर्ण		पूर्ण
20	2016-17	बरोडा रोड से सदाशिवपुरा	79.24	कार्य पूर्ण		पूर्ण
21	2016-17	लसुडिया छत्रधर से उज्जैन रोड	145.04	कार्य पूर्ण		पूर्ण
22	2016-17	सिया से बडामलसापुरा	120.51	कार्य पूर्ण		पूर्ण
23	2016-17	टिगरिया गोगा से टिमरनी	170.27	कार्य पूर्ण		पूर्ण
24	2016-17	डेहरियासाहू से कुलावड	162.03	कार्य पूर्ण		पूर्ण
25	2016-17	देवगढ से लसुडिया हातु	178.31	कार्य पूर्ण		पूर्ण
26	2016-17	बारोली से डोकरखेडी	258.06	कार्य पूर्ण		पूर्ण
27	2016-17	कानकुन्ड से मेरखेडी	213.44	कार्य पूर्ण		पूर्ण
28	2016-17	टिगरीया रोड (टी-10) से नागोंरा	70.67	कार्य पूर्ण		पूर्ण
29	2016-17	बरोठा पटाडी मार्ग से शुक्रवासा	159.54	कार्य पूर्ण		पूर्ण
30	2017-18	चंदपुरा से लक्ष्मीनगर	399.80	कार्य पूर्ण		पूर्ण
31	2018-19	निरंक	निरंक	निरंक		
32	2019-20	निरंक	निरंक	निरंक		

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 993

सदन में उत्तर देने का दिनांक 17.12.2019

माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी

देवास जिले के हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत योजना प्रारम्भ से आज दिनांक तक पूर्ण सड़को की जानकारी

क्र.	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक	वास्तविक कार्य पूर्ण दिनांक	कार्य पूर्ण करने में लगा अधिक समय
1	2	3	4	5	6	7
1	1301	बरखेड़ा सोमा से डेहरिया साहू	मेसर्स युनियन कंस्ट्रक्शन राजकोट	21.10.2002	30.06.2005	2 वर्ष 8 माह 9 दिन
2	1301	हाटपिपलिया टप्पा से आमलाताज				
3	1301	नेवरी से महूखेड़ा				
4	1002	नबीपुर से पटाडी	मेसर्स युनियन कंस्ट्रक्शन राजकोट	21.04.2003	15.07.2005	2 वर्ष 2 माह 24 दिन
5	1002	सुखलीया से टिगरिया				
6	1002	बरोठा से खोखरिया				
7	1005	नेमावर रोड़ से सारोल	मेसर्स माखिजा कंस्ट्रक्शन इंदौर	06.05.2004	15.12.2004	7 माह 9 दिन
8	1008	ईस्माईल खेडी से हाटपिपल्या	मेसर्स टी.आर.त्रेहान देवास	27.02.2005	08.02.2006	11 माह 9 दिन
9	1008	भोपाल रोड से आनंदपुर रोड				
10	1008	बरोठा नेवरी रोड से बरखेडा कोतापाई				
11	1008	बरोठा नेवरी रोड से पत्थर गुराडिया				
12	1008	एन.एच.-59 ए से बाडोली	मेसर्स ए.एन.व्ही. कंस्ट्रक्शन कं. भोपाल	25.05.2008	23.03.2009	9 माह 28 दिन
13	1014	हाटपिपलीया टप्पा से कावडीया				
14	1014	गोला से ग्यारसपूरा				
15	1014	बडीयामाण्डु से मानापिपलीया				
16	1014	मानापिपलीया से धनेरी	मेसर्स राज लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन राजगढ़ गुना	05.10.2010	15.07.2011	9 माह 10 दिन
17	1032	बैरागढ़ से बाडोली				
18	1032	पंचतालाब से अंतरालिया	मेसर्स जयदुर्गे कंस्ट्रक्शन, देवास	02.09.2009	10.07.2010	10 माह 8 दिन
19	1033	एमडीआर (9.50 किमी.) से आक्या	मेसर्स अनल कुमार अग्रवाल, शाजापुर	18.03.2013	20.03.2014	1 वर्ष 2 दिन
20	1034	नेवरी मार्ग से बड़ीचुरलाई				
21	1034	भोपाल मार्ग से जलोदिया	मेसर्स विद्या मार्केटिंग इंदौर	30.09.2009	02.12.2011	2 वर्ष 2 माह 2 दिन
22	1035	क्षिप्रा से सुनवानीमहाकाल				
23	1035	टिगरियागोगा मार्ग से कुमारिया				
24	1035	टिगरियाछोटा से भड़ापिपलिया	मेसर्स जयदुर्गे कंस्ट्रक्शन, देवास	07.06.2016	31.01.2017	7 माह 24 दिन
25	1036	मातारानी से दख्खनखेडी				
26	1036	टिगरियागोगा से रणायल	मेसर्स पटेल कंस्ट्रक्शन व्यावसायिक प्रा. लि. इंदौर नाका व्यावसायिक	30.09.2009	24.11.2009	1 माह 24 दिन
27	1038	हाटपिपलियाटप्पा से खजुरियाबिना				
28	1038	हाटपिपलिया से चांसिया				
29	1038	बिलावली से सामगी				
30	1038	हाटपिपलियाटप्पा से फांगटी	मेसर्स प्रेमचंद नानुलाल अजमेरा इंदौर	11.09.2009	11.11.2009	2 माह
31	1039	एमडीआर (हाटपिपलिया) से मानकुंड				
32	1039	टी-10 (बोरखेड़ा पुरबीया) से पुनासा	मेसर्स ओरियन कंस्ट्रक्शन इंदौर	30.09.2010	15.06.2012	1 वर्ष 8 माह 15 दिन
33	1045	एनएच 59 ए से अमोदिया				

क्रं.	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक	वास्तविक कार्य पूर्ण दिनांक	कार्य पूर्ण करने में लगा अधिक समय
1	2	3	4	5	6	7
34	1053	नेवरी रोड से रोजडी	मेसर्स टी.आर.त्रेहान देवास	15.01.2007	07.03.2011	4 वर्ष 1 माह 20 दिन
35	1053	इस्माईलखेडी से कांजर				
36	1054	एन.एच.3 से गदईशा पिपलीया	मेसर्स एपेक्स कंस्ट्रक्शन इंदौर	21.01.2008	25.08.2008	7 माह 4 दिन
37	1055	नेवरी रोड से बोरखेडा पूरविया	मेसर्स जूबली रियल बिल्ड प्रा.लि. इंदौर	18.02.2008	31.12.2011	3 वर्ष 10 माह 13 दिन
38	1059	बरोड़ा रोड से सदाशिवपुरा	मेसर्स हिम्मतसिंह अंतरसिंह देवास	22.03.2016	30.11.2016	8 माह 8 दिन
39	1059	लसुडिया छत्रधर से उज्जैन रोड				
40	1059	सिया से बड़ामलसापुरा				
41	1059	टिगरिया गोगा से टिमरनी				
42	1064	डेहरियासाहू से कुलावड	मेसर्स राज इंफ्रासिटी इंदौर	24.01.2016	30.06.2016	5 माह 6 दिन
43	1071	पटाडा से रनायर	मेसर्स जयदुर्गे कंस्ट्रक्शन, देवास	30.05.2014	31.01.2016	1 वर्ष 8 माह
44	1071	गदेशियापिपलिया से हवनखेडी				
45	1074	देवगढ़ से लसुडिया हातु	मेसर्स आर.के.कंस्ट्रक्शन, खण्डवा	27.08.2014	30.06.2016	1 वर्ष 10 माह 3 दिन
46	1074	बारोली से डोकरखेडी				
47	1075	मानकूड से घटियागयासूर	मेसर्स आर.के.गुप्ता खण्डवा	19.02.2014	06.12.2014	9 माह 17 दिन
48	1075	हाटपिपलिया से सादीपुरा				
49	1075	नेवरी से कजलीबान				
50	1076	नानूखेडा से खोखरिया	मेसर्स राजकुमार गुप्ता खण्डवा	08.07.2014	28.02.2015	7 माह 20 दिन
51	1076	नीबोडा से सेमलीबुजुर्ग				
52	10107	नसियाखेडा से धनोरा	मेसर्स लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, जयपुर	03.02.2018	01.03.2018	25 दिन
53	10107	रूपाखेडी से हुसीयारखेडी				
54	10107	आन्ट से सिरोंज				
55	10501	बरोठा पटाडी मार्ग से शुक्रवासा	मेसर्स जयदुर्गे कंस्ट्रक्शन, देवास	29.05.2016	30.11.2016	6 माह 1 दिन
56	10506	चंदुपुरा से लक्ष्मीनगर	मेसर्स ओरियन कंस्ट्रक्शन इंदौर	07.06.2016	01.12.2017	1 वर्ष 5 माह 24 दिन
57	1010	देवास बरौठा मार्ग से नापाखेडी	मेसर्स टी.आर.त्रेहान देवास	19.09.2006	17.04.2009	2 वर्ष 6 माह 29 दिन
58	1010	एन0एच0 89 से आवलिया पिपलिया				
59	1010	आवलिया पिपलीया से पिपलीया राव				
60	10512	सादीपुरा रोड से बवालीया	मेसर्स ओरियन कंस्ट्रक्शन इंदौर	31.03.2016	31.03.2016	—
61	10-508	कानकुन्ड से मेरखेडी	मेसर्स मदनराम चौधरी देवास	06.10.2015	07.06.2016	8 माह 1 दिन
62	10-508	टिगरिया रोड (T-10) से नागौरा				
63	1018	कमलापुर से भीलआमला	मेसर्स द्वारका कंस्ट्रक्शन जयपुर	30.12.2008	28.07.2010	1 वर्ष 6 माह 28 दिन
64	1018	भीलआमला से डिंगराखेडा				
65	1030	एन. एच. 59 ए से बेडामउ	मेसर्स ए.एन.व्ही. कंस्ट्रक्शन कं. भोपाल	16.03.2009	25.04.2009	1 माह 9 दिन
66	10-507	तोलापुरा (सिरालीया) सुतार खेडा	मेसर्स आर.के.कंस्ट्रक्शन, देवास	06.10.2015	15.02.2016	4 माह 9 दिन