

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1357 द्वारा श्री अनिल जैन  
प्रपत्र "अ" प्रश्नांश क हेतु

क्रमांक	कार्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	ऐजेंसी का नाम	कार्य की लागत	कार्य की वर्तमान स्थिति	टीप
1	ओरछा मडोर मार्ग पर बी0टी0 रिन्यूवल कार्य	निवाडी	मे0 विनय एण्ड कम्पनी पृथ्वीपुर एवं मे0आर0के0 जैन कन्स्ट्रू0 कं0	192.35 लाख	कार्य पूर्ण	प्रस्तावित ओरछा महोत्सव मार्च 2020 को वृद्धिगत रखते हुये जिला प्रशासन के निर्देश पर मुख्य अभियंता लो0नि0 वि0सागर के पत्र क्र0 3064 दिनांक 24.10.2019 अनुबंध क्र0146/17-18 में रू0 54.74लाख एवं पत्र क्र03438 दिनांक 27.11.2019 अनुबंध क्र0104/17-18 में रू0137.61 लाख की पूरक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर महोत्सव के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
2	ओरछा मडोर मार्ग के ओरछा टालन पोर्सन में सी0सी0 कार्य लंबाई-300मी0	निवाडी	मे0 विनय एण्ड कम्पनी पृथ्वीपुर	55.51 लाख	कार्य पूर्ण	मजबूतीकरण के तहत क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण
3	बिरौरा सकेरा चौमों अस्तारी मार्ग पर सी0सी0 कार्य लंबाई-1000 मी0	पृथ्वीपुर	मे0 विनय एण्ड कम्पनी पृथ्वीपुर	88.13 लाख	कार्य पूर्ण	मजबूतीकरण के तहत क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण

कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग सभाग टीकमगढ

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
टीकमगढ

संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जिला टीकमगढ़ (न0प्र0)  
विधानसभा प्रश्न क्रं.1357 अतारंकित (श्री अनिल जैन)

प्रश्न-अ-1

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में) एवं दिनांक	कार्यदेश का दिनांक	ठेकदार का नाम	ठेके की लागत	कार्य की भौतिक प्रगति	कार्य पर किया गया व्यय लाख में	टीप
1	जिला निवाड़ी में मॉडिफेशन सेंटर भवन निवाड़ी का निर्माण कार्य	47.00 03.11.2018	05.08.2019	मेसर्स माता अंजनी बिल्डर्स	30.20	लिटेल लेवल पर	8 5.70	9 -
2	जिला निवाड़ी में मॉडिफेशन सेंटर भवन ओरछा का निर्माण कार्य	47.00 03.11.2018	05.08.2019	मेसर्स बहादुर सिंह	30.18	लिटेल लेवल पर	0.00	-
3	शास.बालिका हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निवाड़ी शास.उ.मा.विद्यालय निवाड़ी	88.00 02.06.2017 100.00 26.02.2018	-	मेसर्स विवेक अग्रवाल	132.00	L.O.A स्तर पर	0.00	उक्त पांचो कार्य माह दिसम्बर 2018 के पूर्व के स्वीकृत है. जिनकी प्रथम निविदाये पूर्व में जारी कर एजेंसी फिक्स की गई थी लेकिन निर्धारित समय सीमा में शिक्षा विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध ना कर पान के कारण एजेंसीयो द्वारा उक्त सभी कार्य धारा 27.04 में निरस्त करा लिये गये थे। भूमि प्राप्त होने के पश्चात वर्तमान में पुनः द्वितीय निविदा की कार्यवाही की गई जो L.O.A स्तर पर प्रगतिरत है
4	शास.उ.मा.विद्यालय शक्तिमैत्री	100.00 26.02.2018	-	मेसर्स मनोज गुप्ता	62.63	L.O.A स्तर पर	0.00	
5	शास.हाई स्कूल भवन ततारपुरा	100.00 19.05.2017	-	मेसर्स मनोज गुप्ता	62.76	L.O.A स्तर पर	0.00	
6	शास.हाई स्कूल भवन मडिया	100.00 19.05.2017	-	मेसर्स मनोज गुप्ता	63.02	L.O.A स्तर पर	0.00	
दिसम्बर 2018 के पश्चात् नये स्वीकृत कार्य।								
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाड़ी का 60 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का उन्नयन	300.00 31.01.2020	-	-	-	-	-	
2	जिला निवाड़ी में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय की स्थापना	150.00 31.01.2020	-	-	-	-	-	भूमि का आवंटन नहीं हुआ।

परियोजना यंत्री  
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.  
भोपाल

अवर सचिव  
उच्च प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल  
09/01/2020

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1357 द्वारा श्री अनिल जैन

प्रपत्र "ब" प्रश्नांश ख हेतु

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र का क. एवं नाम	दिसम्बर 2018 से स्वीकृत नया निर्माण कार्य	निर्माण कार्य की लागत (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1		2	4	5	6
1	46-निवाडी	एन.एच. 12-ए टीकमगढ ओरछा मार्ग पर सातार पुलिया का डायवर्सन	44.20	02-03-2020	कार्य प्रगति पर

कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ