

विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 815 द्वारा श्री कुँवरजी कोठार

विषय :- नगर पंचायत में लिंक रोड

प्रश्न - अ

क्र.	कार्य का नाम एवं लम्बाई	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	कार्यदिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्यपूर्ण करने की अवधि	दिनांक 31.01.2020 तक की प्रगति		शेष कार्यपूर्ण करने की संभावित तिथि	टीप (सूच्य कारण)
								भौतिक प्रगति आयतन वार (कि.मी. में)	उकेदार को किया गया भुगतान (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 56 से नेवज नदी के किनारे होते हुए शुलाजपुर, बोड़ा लिंक रोड का निर्माण	9.00	1600.00	03.04.2017	27.02.2018	27.02.2018	18 माह	E.W 6.4 k.m CRM 5.73 Km WMM 5.73 BT 5.73 CC 0.00 Total 5.73	519.06	प्रकरण परीक्षणार्थीन है, निर्णय उपरांत संभावित तिथि बताया जाना संभव होगा।	नेवज नदी के किनारे वाले भाग में कार्य स्थल एवं भौतिक स्थिति को पुनः तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। तकनीकी प्रतिवेदन उपरांत सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना संभव होगा। वर्तमान में कार्य पूर्ण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[20/3/2020]