


विधानसभा प्रश्न क्र. 1335

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले के राधौगढ विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के अन्य निर्माण कार्य तथा मरम्मत

स.क्र	कार्य का नाम	स्थान	ठेकेदार का नाम	कार्य की लागत	कार्य आवंटित करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का निर्धारित लक्ष्य	कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण/ अपूर्ण	लक्ष्य पूर्ण नहीं होने का कारण
1	निर्माण कार्य वर्ष 2016 1. संजय सागर बांध के समीप 2 नग पेरीफेरल हेड स्लूस एवं फ्लशवार का निर्माण कार्य (डिपोजिट मद)	3 संजय सागर परियोजना के समीप	4 शर्मा कंस्ट्रक्शन गिस्थारी रोड कटरा मोहल्ला राधौगढ	5 21.32	6 30.3.17	7 9 माह	8 पूर्ण	9 -
2	वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 एवं प्रश्न दिनांक तक मरम्मत कार्य वर्ष 2016 1. संजय सागर जलाशय योजना के नहर प्रणाली का विशेष मरम्मत कार्य	संजय सागर परियोजना की नहर प्रणाली	श्री चन्द्रमान सिंह यादव ग्राम खैराई तहसील राधौगढ	34.71	30.3.17	9 माह	अपूर्ण	अनुबंध कार्य में लाइनिंग मरम्मत एवं पेचेस में टुकड़े टुकड़े में कराये जाना प्रस्तावित था, किन्तु पूरी नहर की लाइनिंग कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 26.02.2020 से प्राप्त अनुमति अनुसार उक्त अनुबंध को अनुबंध की कंडिका 7.4 के अन्तर्गत फोरवलोज किया गया।
	वर्ष 2017	संजय सागर परियोजना की नहर प्रणाली	मै. साई कंस्ट्रक्शन महावीर कालोनी शब्द प्रताप आश्रम ग्वालियर	33.62	31.5.18	3 माह	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 10.02.2021 से प्राप्त अनुमति के परिपेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग राधौगढ के पत्र दिनांक 12.02.2021 द्वारा अनुबंध की कंडिका 27.1 एवं 27.2 के अन्तर्गत अनुबंध विखण्डित किया गया।
	वर्ष 2018 1. संजय सागर परियोजना की आर.बी.सी. उपनहर एवं स्ट्रेक्चर्स का पुर्न निर्माण कार्य (डिपोजिट मद)	संजय सागर परियोजना की मुख्य नहर	मै. बालाजी कंस्ट्रक्शन प्रेमी कालोनी गुना	5.26	6.6.18	6 माह	पूर्ण	-
	वर्ष 2019, 2020 एवं प्रश्न दिनांक तक							


 (प्रमोद कुमार शर्मा)
 मुख्य अभियन्ता
 चंबल बेतवा कछार,
 जल संसाधन विभाग, भोपाल