

**विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 312 द्वारा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
प्रपत्र-अ**

क्रं	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में) व दिनांक 1. पुल कार्य हेतु 2. भू-अर्जन हेतु राशि	किये गये कार्य की अद्यतन स्थिति		प्राप्त राशि का विवरण	शेष कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमांक
			भौतिक	वित्तीय (लाख में) (भुगतान का दिनांक वार विवरण)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रतलाम जिले के जावरा शहर में रेलवे समपार क्र. 177 (रतलाम चन्देरिया रेलखंड के कि.मी. 341/6-7) के बदले रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	प्रशासकीय स्वीकृति रु. 3525.29 दिनांक 6.4.16 1. पुल कार्य हेतु रु. 2540.72 लाख 2. भू-अर्जन हेतु रु. 984.57 लाख	जेल रोड तरफ 11 स्पाण का कार्य एवं रिटेनिंग वॉल का कार्य पूर्ण। क्रश बेरियर, वियरिंग कोट एवं सर्विस रोड का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण। 1581.02 लाख भू-अर्जन हेतु जमा कराये गये हैं। अवार्ड पारित, मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर।	1- भूअर्जन में व्यय दिनांक 23.04.2019 रु. 750.00 लाख दिनांक 31.07.2019 रु. 350.00 दिनांक 11.06.2020 रु. 481.02 2 विद्युत पोल 3. सुपरविजन दिनांक 18.03.2019 रु. 16.26 दिनांक 17.12.2019 रु. 17.11 4. ठेकेदार को भुगतान दिनांक 08.12.2016 रु. 8.69 दिनांक 18.03.2019 रु. 10.54 दिनांक 30.10.2019 रु. 42.35 दिनांक 18.12.2020 रु. 120.00 योग 1795.17 लाख	उपरोक्त कार्य में रु. 1795.97 लाख का आवंटन ग्लोबल में प्राप्त हुआ है।	बस स्टेण्ड तरफ आर.ओ.बी. का कार्य शेष।	31.12.21	
							प्रश्न सं. [क. 312]	

[23/2/2021]