

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3335 द्वारा श्री संजय उड्डे

क्र०	संभाग	विधान सभा क्षेत्र	मांग संख्या योजना शीर्ष सेगमेंट	कार्य का नाम	कब-कब निविदा लगाई गई विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति	तकनीकी स्वीकृति	नाम	निविदा दर	कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक	व्यय 31-03-2020	व्यय (उत्तर बनाने की तिथि तक)	पूर्ण करने का दिनांक	सिक्कि
1	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	तहसील कार्यालय बालाघाट के नाजिर शाखा में मरम्मत का कार्य	13.11.2018	1.48	1.48	श्री जुगलकिशोर जैसवाल बालाघाट	@17.99% Below	20.11.2018	1.48	1.48	10.02.2019	
2	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	सी0आरपी0एफ00 केम्प परसैली में आंतरिक मार्ग में बी0टी0 रिनीवल कार्य	23.07.2019	20.00	20.00	मेसर्स यशवती कन्स्ट्रक्शन प्रोप. प्रीती खजरे बालाघाट	@18.18% Above	20.08.2019	19.99	19.99	09.12.2019	
3	बालाघाट	वारासिक्की	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	तहसील वारासिक्की में राजस्व निरीक्षक कार्यालय का मरम्मत कार्य	17.10.2018	5.97	5.97	मेसर्स मोहम्मद अस्लीम बालाघाट	@20.50% Below	24.10.2018	4.57	4.57	31.01.2019	प्रश्न सं. [क्र. 3335]
4	बालाघाट	वारासिक्की	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	तहसील वारासिक्की में राजस्व निरीक्षक आवासीय परिसर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	17.10.2018	3.71	3.71	मेसर्स मोहम्मद अस्लीम बालाघाट	@20.50% Below	24.10.2018	3.71	3.71	21.01.2019	
5	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	जिला विक्रिसालय बालाघाट में स्थित आकास्मिक वार्ड का मरम्तीकरण कार्य	14.06.2019	15.12	18.00	मेसर्स ओम श्री मों कन्स्ट्रक्शन बाला.	@20.21% Below	21.06.2019	13.96	13.96	21.08.2019	
6	बालाघाट	वारासिक्की	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	आरशा से लावनी मार्ग के किमी 1 / 4 पर पुल निर्माण कार्य (रूल्ब कलपट)	12.06.2019	8.80	8.80	मेसर्स संदीप कन्स्ट्रक्शन गरा	@26.08% Below	17.07.2019	0.00	0.00	27.05.2020	
7	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	तहसील कार्यालय बालाघाट के नाजिर शाखा में राईट/लेफ्ट साईड में भवन की छत मरम्मत का कार्य	30.01.2020	15.65	13.97	मेसर्स अबु संस बालाघाट	@26.78% Below	07.02.2020	14.15	14.15	19.03.2020	
8	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	नवीन कार्यालय कलेक्टर बालाघाट परिसर में जैव विविधता संरक्षण का कार्य	01.10.2019	19.85	19.85	श्री अनिल श्रीवास्तव बालाघाट	@25.20% Below	07.10.2019	0.00	0.00	13.07.2020	
9	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन बालाघाट में स्वच्छता हेतु शौचालय कक्षों का पुनरुद्धार भाग-1	01.10.2019	17.16	17.16	श्री अनिल श्रीवास्तव बालाघाट	@25.20% Below	07.10.2019	0.00	0.00	13.07.2020	
10	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन बालाघाट में स्वच्छता हेतु शौचालय कक्षों का पुनरुद्धार भाग-2	01.10.2019	14.88	14.88	श्री अनिल श्रीवास्तव बालाघाट	@18.20% Below	07.10.2019	0.00	0.00	13.07.2020	
11	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	कोविड-19 केयर (नर्स ट्रेनिंग सेक्टर) बालाघाट में मरम्मत एवं रिनोवेशन का कार्य	26.06.2020	10.37	13.22	श्री अनिल श्रीवास्तव बालाघाट	@31.40% Below	11.08.2020	0.00	0.00	07.09.2020	
12	बालाघाट	बालाघाट	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	कोविड-19 केयर (नर्स ट्रेनिंग सेक्टर) बालाघाट में मरम्मत एवं रिनोवेशन का कार्य	03.08.2020	8.04	8.04	श्री अनिल श्रीवास्तव बालाघाट	@31.40% Below	25.08.2020	0.00	0.00	12.09.2020	
13	बालाघाट	वारासिक्की	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिक्की के परिसर में बी0टी0 पहुँच मार्ग लं. 1.29 किमी. का निर्माण कार्य	16.04.2020	37.09	29.08	मेसर्स मनु बिल्डकॉन जबलपुर	@7.86% Below	01.06.2020	0.00	0.00	25.46	कार्य प्रगति पर
14	बालाघाट	वारासिक्की	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	ग्राम पिंडकपाप मरारीटोला सड़क निर्माण कार्य लं. 2.85 किमी.	05.02.2020	138.01	123.22	मेसर्स अली इंटर्प्राइजिस बाटङ्करी	@14.03% Below	05.06.2020	0.00	0.00	26.88	कार्य प्रगति पर
15	बालाघाट	वारासिक्की	8443-म.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	नवगाव (ख) चिचटोला सड़क निर्माण कार्य लं. 1.60 किमी.	05.02.2020	82.19	73.38	मेसर्स अली इंटर्प्राइजिस बाटङ्करी	@14.03% Below	05.06.2020	0.00	0.00	17.38	कार्य प्रगति पर

क्र०	संभाग	विधान सभा क्षेत्र	मांग संख्या योजना शीर्ष	कार्य का नाम	कब-कब निविदा लागाई	सफल निविदाकार का विवरण							रिस्क
						138.62	123.77	18.06.2020	@14.10% Below	मेसर्स मीर इमरान अली बाटेडरी	0.00	24.00	
16	बालाघाट	कटंगी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	येरवाटोला मंगलेगांव मोहाडी मार्ग निर्माण कार्य लं. 3.00 किमी.	05.02.2020	138.62	123.77	18.06.2020	@14.10% Below	मेसर्स मीर इमरान अली बाटेडरी	0.00	24.00	कार्य प्रगति पर
17	बालाघाट	कटंगी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	टेकाडी देवधाना चंडुटोला खेरलाजी तक सड़क निर्माण कार्य लं. 4.10 किमी.	05.02.2020	181.95	162.46	18.06.2020	@14.10% Below	मेसर्स मीर इमरान अली बाटेडरी	0.00	22.06	कार्य प्रगति पर
18	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	सेवती नदीटोला गुलवा बोरगांवटोला बोरगांव मार्ग का निर्माण कार्य लं. 6.50 किमी.	16.04.2020	387.37	345.87	17.07.2020	@13.02% Below	मेसर्स कस्तुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बालाघाट	0.00	47.09	कार्य प्रगति पर
19	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	बकोडी से आकेटोला सड़क निर्माण कार्य लं. 1.20 किमी.	05.02.2020	56.15	50.14		@14.03% Below	मेसर्स अली इटस्पाइजेस बाटेडरी	0.00	6.41	कार्य प्रगति पर
20	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	स्कूल पहुँच मार्ग नागधाना रोड रामपायली का निर्माण कार्य	05.02.2020	49.87	44.53		@14.03% Below	मेसर्स अली इटस्पाइजेस बाटेडरी	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर
21	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	खरखडी पुलिया से स्कूल पहुँच मार्ग होते हुए डोंगरिया मार्ग निर्माण कार्य लं. 3.40 किमी.	04.02.2021	169.77	151.80			-	0.00	0.00	निविदा दि. 24.02.2021 को खाली जावेगी
22	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	भापुर से डॉंगराली स्कूल पहुँच मार्ग निर्माण कार्य लं. 2.80 किमी.	04.02.2021	125.95	112.45			-	0.00	0.00	निविदा दि. 24.02.2021 को खाली जावेगी
23	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	सिकन्दरा मदनपुर मार्ग से स्कूल पहुँच मार्ग निर्माण कार्य लं. 1.20 किमी.	04.02.2021	49.30	44.02			-	0.00	0.00	निविदा दि. 24.02.2021 को खाली जावेगी
24	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	मोडरी भद्रीटोला बलीपाटोला मार्ग निर्माण कार्य लं. 1.75 किमी.	04.02.2021	109.00	97.33			-	0.00	0.00	निविदा दि. 24.02.2021 को खाली जावेगी
25	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	बिटोडी से झाडगांव स्कूल पहुँच मार्ग निर्माण कार्य लं. 2.00 किमी.	04.02.2021	47.97	42.47			-	0.00	0.00	निविदा दि. 24.02.2021 को खाली जावेगी
26	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	मेठुली से सिकन्दरा वारासिवनी स्कूल पहुँच मार्ग निर्माण कार्य लं. 1.10 किमी.	04.02.2021	57.31	51.17			-	0.00	0.00	निविदा दि. 24.02.2021 को खाली जावेगी
27	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	जज बंगला लांजी के सामने शेड का निर्माण कार्य	13.03.2020	0.66	0.66	20.02.2020	@26.78% Below	मेसर्स अबु संस बालाघाट	0.00	0.00	कार्य निरस्त
28	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	जज बंगला लांजी में पिछे कोर्ट यार्ड शेड का निर्माण कार्य	13.03.2020	0.46	0.46	20.02.2020	@26.78% Below	मेसर्स अबु संस बालाघाट	0.00	0.00	कार्य निरस्त
29	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	जज बंगला लांजी में व्हीकल पैरज शेड का निर्माण कार्य	13.03.2020	2.32	2.32	20.02.2020	@26.78% Below	मेसर्स अबु संस बालाघाट	0.00	0.00	कार्य निरस्त
30	बालाघाट	कटंगी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	येरवाटोला से मंगलेगांव के बिच मार्ग के किमी 2 / 2 में स्लेब कलवर्ट का निर्माण	05.02.2020	45.40	40.53	18.06.2020	@14.10% Below	मेसर्स मीर इमरान अली बाटेडरी	0.00	0.00	कार्य निरस्त
31	बालाघाट	कटंगी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	येरवाटोला से सालबडी तक सड़क निर्माण कार्य लं. 0.80 किमी.	05.02.2020	36.30	32.41	18.06.2020	@14.10% Below	मेसर्स मीर इमरान अली बाटेडरी	0.00	0.00	कार्य निरस्त
32	बालाघाट	कटंगी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	पापरा बाहकल सड़क निर्माण कार्य लं. 1.50 किमी. एवं किमी 1 / 10 में 2-स्पांन के स्लेब कलवर्ट का निर्माण	05.02.2020	141.19	126.06	18.06.2020	@14.10% Below	मेसर्स मीर इमरान अली बाटेडरी	0.00	0.00	कार्य निरस्त
33	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	टिखन आवा मार्ग निर्माण कार्य लं. 2.00 किमी.	05.02.2020	120.77	107.83	19.05.2020	@9.19% Below	मेसर्स अजय कुमार खरगाल लांजी	0.00	0.00	कार्य निरस्त
34	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	दुल्हापुर परसाटोला हल्दीटोला मार्ग निर्माण कार्य लं. 2.00 किमी	05.02.2020	115.29	102.94	19.05.2020	@9.19% Below	मेसर्स अजय कुमार खरगाल लांजी	0.00	0.00	कार्य निरस्त
35	बालाघाट	लांजी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	नेवारा वारटोला नदीटोला मार्ग निर्माण लं. 3.00 किमी	16.04.2020	181.15	161.74	17.07.2020	@16.77% Below	मेसर्स कस्तुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बालाघाट	0.00	0.00	कार्य निरस्त

सं०	संभाग	विधान सभा क्षेत्र	मौज संख्या योजना शीर्षक	कार्य का नाम	कब-कब निविदा लागाई	213.24	109.39	—	0.00	0.00	0.00	रिपोर्ट
36	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	नवेगांव (ख) डोंगरिया मार्ग निर्माण कार्य लं. 4.30 किमी.	निविदा नहीं लागाई गई	213.24	109.39	—	0.00	0.00	0.00	कार्य निरस्त
37	बालाघाट	वारासिवनी	8443-प्र.म.ख. क्षेत्र.क.यो.	पिपरीटोला (बिडकी) से पिपरीटोला तक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 2.10 किमी.	निविदा नहीं लागाई गई	107.63	96.10	—	0.00	0.00	0.00	कार्य निरस्त
				योग		2735.99	2377.21		57.86		306.94	