

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यां.प्र.) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग  
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4303 प्रश्नकर्ता श्री डॉ. गोविन्द सिंह  
जिला भिण्ड में नगर परिषद लहार, मिहोना, आलमपुर एवं दबोह में  
चल रहे जल प्रदाय योजना के कार्यों की जानकारी

स.क्र.	नगर परिषद का नाम	प्रस्तावित कार्य	किये गये कार्य	शेष कार्य	शिमांक
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद लहार	इंटेकवेल निर्माण कार्य	राफ्ट कार्य पूर्ण	95%	
		जल शोधन संयंत्र (8.5MLD)	45 प्रतिशत कार्य पूर्ण	55%	
		ओवर हैड टैंक (350KL)	कन्टेनर वाल कम्प्लीट, 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण	55%	
		ओवर हैड टैंक (400KL)	स्लेप बॉटम बीम कम्प्लीट, 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	60%	
		ओवर हैड टैंक (450KL)	2nd टाई बीम तक कॉलम कम्प्लीट 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	80%	
		ओवर हैड टैंक (500KL)	स्टेजिंग कम्प्लीट, 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण	65%	
		रॉवाटर एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन (RWRM+CWRM) (BOQ 27195 Rmt) (After Variation 25400 Rmt)	24472 मीटर पूर्ण, 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण	4%	
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईन (BOQ 76617 Rmt) (After Variation 103120 Rmt)	99850 मीटर पूर्ण, 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण	3%	
		हाउस सर्विस कनेक्शन (BOQ 6654 nos) (After Variation 7231 nos)	6871 नग पूर्ण, 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण	5%	
		रोड रेस्टोरेशन (50350 Rmt)	44900 मीटर (परमानेंट रोड रेस्टोरेशन) 5036 मीटर (टेम्परेरी रोड रेस्टोरेशन) कुल 49936 मीटर पूर्ण	1%	
		हाइड्रोटेस्टिंग रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन (CWRM 25400 Rmt)	16960 मीटर पूर्ण, 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23%	
		हाइड्रोटेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईन (10312 Rmt)	89378 मीटर पूर्ण, 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	10%	
			कुल लम्बाई-106338 मीटर		
2	नगर परिषद मिहोना	इंटेकवेल निर्माण कार्य	रूफ स्लैब कास्टिंग कार्य पूर्ण 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण	35%	
		जल शोधन संयंत्र (WTP) (2.26MLD)	65 प्रतिशत कार्य पूर्ण	35%	
		ओवर हैड टैंक (340KL)	सिविल कार्य पूर्ण, फिनिशिंग कार्य प्रगतिरत, 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण	15%	
		रॉवाटर राइजिंग मेन RWRM( BOQ 14100 Rmt) (After Variation 14190 Rmt)	13897 मीटर कार्य पूर्ण 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण	2%	
		क्लीयर वाटर राइजिंग मेन CWRM (BOQ 6071 Rmt) (After Variation 5950 Rmt)	5440 मीटर कार्य पूर्ण, 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण	9%	
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईन (BOQ 37879 Rmt) (After Variation 45312 Rmt)	41060 मीटर 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण	9%	
		हाउस सर्विस कनेक्शन (BOQ 2430 nos) (After Variation 3907 nos)	1650 पूर्ण 42 प्रतिशत कार्य पूर्ण	58%	
		रोड रेस्टोरेशन (20390 Rmt)	7905 मीटर (परमानेंट रेस्टोरेशन) 10940 मीटर (टेम्परेरी रेस्टोरेशन) कुल 18845 मीटर	8%	

अनुभाग अधिकारी  
मुख्यालय शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Q

	हाइड्रोटेस्टिंग रॉवाटर राइजिंग मेन (RWRM 14190 Rmt)	13589 मीटर 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण	4%	
	हाइड्रोटेस्टिंग क्लीयर वाटर राइजिंग मेन (CWRM 5050 Rmt)	1987 मीटर पूर्ण 39 प्रतिशत कार्य पूर्ण	61%	
	हाइड्रोटेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईन (45312 Rmt)	36480 मीटर 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण	19%	
		कुल लम्बाई-52056 मीटर		
3	नगर परिषद आलमपुर	ओवर हैड टैंक (220KL)	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण। टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है।	10%
		रॉवाटर एवं क्लीयर वाटर राइजिंग मेन RWRM+CWRM (BOQ 20030 Rmt) (After Variation 20298 Rmt)	17734 मीटर कार्य पूर्ण, 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण	13%
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईन (BOQ 29296 Rmt) (After Variation 31786 Rmt)	27870 मीटर 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण	12%
		हाउस सर्विस कनेक्शन (BOQ 1700 nos) (After Variation 2291 nos)	1157 पूर्ण, 51 प्रतिशत कार्य पूर्ण	49%
		रोड रेस्टोरेशन (45333.3 Rmt)	37382.8 मीटर (परमानेंट रेस्टोरेशन) 7630 मीटर (टेम्परेरी रेस्टोरेशन) कुल 45012.8 मीटर	1%
		हाइड्रोटेस्टिंग (RWRM+CWRM 20298 Rmt)	14002.68 मीटर पूर्ण, 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण	31%
		हाइड्रोटेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन (HDPE 31786m)	30351 मीटर पूर्ण 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण	5%
		कुल लम्बाई-31351मीटर		
4	नगर परिषद दबोह	क्लीयर वाटर राइजिंग मेन CWRM (BOQ 14531 Rmt) (After Variation 16117 Rmt)	14882 मीटर पूर्ण 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण	8%
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाईन (BOQ 39497 Rmt) (After Variation 54220 Rmt)	44154 मीटर पूर्ण, 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण	19%
		हाउस सर्विस कनेक्शन (BOQ 3050 nos) (After Variation 3494 nos)	1935 पूर्ण, 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण	45%
		रोड रेस्टोरेशन (59035.8 Rmt)	47595.82 मीटर (परमानेंट रोड रेस्टोरेशन) 11320मीटर (टेम्परेरी रोड रेस्टोरेशन) कुल 58915.82 मीटर	1%
		हाइड्रोटेस्टिंग (CWRM 16117m)	10760 मीटर पूर्ण 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23%
		हाइड्रोटेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन (HDPE 54220 m)	25872 मीटर पूर्ण 48 प्रतिशत कार्य पूर्ण	52%
		कुल लम्बाई-36632मीटर		

परियोजना प्रबंधक  
म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट क. लि.  
पीआईयू, चम्बल मुरैना)

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण वि