

| योजना का नाम | एल.ओ.ए. दिनांक | कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि | 28.02.2021 तक मौखिक प्रगति | विलम्ब का कारण | ठेकेदार को दिये गये नोटिस का विवरण | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | जारीकर्ता | पत्र क्र | दिनांक |
| 1. ब्यौहारी समूह जल प्रदाय योजना जिला शहडोल | 11.07.2018 | 31.01.2020 | 67.68 प्रतिशत | वन विभाग, रेलवे विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से अनुमति मिलने में विलम्ब हुआ है, एवं कोरोना महामारी के कारण भी विलम्ब हुआ है। | महाप्रबंधक पी.आई.यू. परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक | 1479 9941 1810 5723 10315 | 24.09.2019 04.12.2019 24.02.2020 16.07.2020 26.12.2020 |
| 2. बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना जिला शहडोल | 11.07.2018 | 31.07.2020 | 70.70 प्रतिशत | वन विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम से अनुमति मिलने में विलम्ब हुआ है, एवं कोरोना महामारी के कारण भी विलम्ब हुआ है। | महाप्रबंधक पी.आई.यू. महाप्रबंधक पी.आई.यू. परियोजना निदेशक मुख्य महाप्रबंधक परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक | 1208 1481 10125 1844 6163 7386 | 20.07.2019 24.09.2019 09.12.2019 25.02.2020 30.07.2020 14.09.2020 |
| 3. बल्हौड़ समूह जल प्रदाय योजना जिला शहडोल एवं उमरिया | 11.07.2018 | 31.01.2020 | 62.46 प्रतिशत | वन विभाग से अनुमति मिलने में विलम्ब हुआ है एवं फर्म द्वारा कार्य समय पर नहीं किया गया है तथा कोरोना महामारी के कारण भी विलम्ब हुआ है। | महाप्रबंधक पी.आई.यू. महाप्रबंधक पी.आई.यू. परियोजना निदेशक महाप्रबंधक पी.आई.यू. परियोजना निदेशक महाप्रबंधक पी.आई.यू. परियोजना निदेशक मुख्य महाप्रबंधक महाप्रबंधक पी.आई.यू. परियोजना निदेशक परियोजना निदेशक महाप्रबंधक पी.आई.यू. महाप्रबंधक पी.आई.यू. | 557 783 4444 1120 6206 1707 9762 30 1550 2497 754 4246 6041 1884 404 | 09.04.2019 16.05.2019 23.06.2019 04.07.2019 06.08.2019 13.11.2019 29.11.2019 09.01.2020 18.02.2020 12.03.2020 12.06.2020 03.07.2020 25.07.2020 24.12.2020 18.02.2021 |

महाप्रबंधक

म. प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रि.ई. शहडोल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग