


## विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 875

छिंदवाडा जिले के अंतर्गत विगत 05 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं के कार्य पूर्ण होने विषयक जानकारी

प्रश्न सं. [ क. 875 ]

स.क्र.	योजना का नाम	विकासखंड	विधानसभा	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्णता लक्ष्य
1	छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना			547095.00	02-03-2019	190500	कार्य प्रगति पर है।	07/2026
2	सेल्टिया जलाशय	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	1742.78	01-10-2016	530	कार्य प्रगति पर है।	06/2021
3	खापरकला जलाशय	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	2643.25	01-10-2016	760	कार्य प्रगति पर है।	06/2021
4	गोरखपुर अजनी जलाशय	मोहखेड	सौसर	3326.65	27-11-2017	1170	कार्य प्रगति पर है।	06/2021
5	हीरावाडी जलाशय	मोहखेड	पादुर्णा	394.84	19-06-2018	120	कार्य प्रगति पर।	06/2021
6	डोलनाला जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	702.24	19-06-2018	300	कार्य प्रगति पर।	06/2021
7	देवरानी दाई बैराज	परासिया	परासिया	179.17	29-05-2018	215	कार्य प्रगति पर।	06/2021
8	जाखावाडी जलाशय नहर रहित	मोहखेड	सौसर	288.94	05-04-2018	110	कार्य प्रगति पर।	06/2021
9	कुडडम न. 2 जलाशय	बिछुआ	चौरई	468.24	14-03-2018	190	कार्य प्रगति पर।	06/2021
10	साईखेडा जलाशय नहर रहित	सौसर	सौसर	392.84	05-04-2018	150	कार्य प्रगति पर।	06/2021
11	लाघा जलाशय नहर रहित	पादुर्णा	पादुर्णा	552.55	19-06-2018	225	एजेसी निर्धारित है। भूअर्जन प्रक्रिया पूर्ण उपरांत कार्य शुरू किया जावेगा।	12/2021
12	मरकाडोडा जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	790.77	19-06-2018	285	एजेसी निर्धारित है। भूअर्जन प्रक्रिया पूर्ण उपरांत कार्य शुरू किया जावेगा।	12/2021
13	पिठेर जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	432.16	19-06-2018	160	एजेसी निर्धारित है। भूअर्जन प्रक्रिया पूर्ण उपरांत कार्य शुरू किया जावेगा।	12/2021
14	रगारी जलाशय नहर रहित	मोहखेड	सौसर	739.29	19-06-2018	300	एजेसी निर्धारित है। भूअर्जन प्रक्रिया पूर्ण उपरांत कार्य शुरू किया जावेगा।	12/2021
15	रोहनाखुर्द जलाशय	छिंदवाडा	छिंदवाडा	641.81	03-03-2018	185	एजेसी निर्धारित है। भूअर्जन प्रक्रिया पूर्ण उपरांत कार्य शुरू किया जावेगा।	12/2021
16	छिन्दवानो जलाशय नहर रहित	सौसर	सौसर	1021.83	19-06-2018	360	एजेसी निर्धारित है। जन विरोध के कारण अभी कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।	-
17	गाजनडोह जलाशय नहर रहित	परासिया	परासिया	881.21	19-06-2018	360	एजेसी निर्धारित है। जन विरोध के कारण अभी कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।	-
18	झामटा जलाशय नहर रहित	बिछुआ	चौरई	322.93	29-05-2018	125	एजेसी निर्धारित है। जन विरोध के कारण अभी कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।	-

स.क.	योजना का नाम	विकासखंड	विधानसभा	प्रशासकीय स्वीकृति लागत लाख में	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्णता लक्ष्य
19	खैरमडल बैराज	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	377.09	02-03-2019	315	एजेसी निर्धारित है। जन विरोध के कारण अभी कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।	-
20	जूनापानी बैराज	परासिया	परासिया	269.74	02-03-19	225	निविदा आमंत्रण कार्यवाही प्रक्रियाधीन	06/2022
21	बिजौरी बैराज	परासिया	परासिया	271.48	02-03-19	270	तदैव	06/2022
22	बोडी जलाशय नहर रहित	मोहखेड	सौसर	333.57	04-06-19	120	तदैव	06/2022
23	अनघोरी बैराज	छिंदवाडा	छिंदवाडा	227.27	05-12-19	190	तदैव	06/2022
24	बधी स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	252.26	05-12-19	255	तदैव	06/2022
25	बुडकीढाना स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	225.77	05-12-19	200	तदैव	06/2022
26	छाबडी स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	283.23	05-12-19	225	तदैव	06/2022
27	दुधा जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	712.02	05-12-19	235	तदैव	06/2022
28	गाडरवाडा जलाशय	अमरवाडा	अमरवाडा	566.22	05-12-19	165	तदैव	06/2022
29	घाट परासिया (नवेगाव) जलाशय	छिंदवाडा	छिंदवाडा	1002.82	05-12-19	330	तदैव	06/2022
30	खैरवाडा स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	217.21	05-12-19	180	तदैव	06/2022
31	लकडाई जम्होडी नहर रहित जलाशय	छिंदवाडा	छिंदवाडा	314.72	05-12-19	105	तदैव	06/2022
32	पठाराखोकर जलाशय नंबर -2 नहर रहित	मोहखेड	सौसर	570.61	05-12-19	191	तदैव	06/2022
33	शहपूरा स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	256.19	05-12-19	250	तदैव	06/2022
34	भावरा बैराज	परासिया	परासिया	150.09	05-12-19	110	तदैव	06/2022
35	कोहका दमुआ बैराज	परासिया	परासिया	284.24	05-12-19	260	तदैव	06/2022
36	पटानिया बैराज	हरई	अमरवाडा	284.88	05-12-19	190	तदैव	06/2022
37	बिछुआकला जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	631.58	29-05-18	285	जन विरोध के कारण योजना का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा पा रहा है।	


  
**अनुराग सिंघ**  
**म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग**

हस्ता/-  
 (एस.एस.मोकासदार)  
 कार्यपालन यंत्री  
 जल संसाधन संभाग  
 छिंदवाडा

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-875  
छिंदवाडा जिले की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त एवं कार्य प्रारंभ नहीं होने वाली  
योजनाओं की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

सं.क्र.	योजना का नाम	विकासखंड	विधानसभा	प्रशासकीय/पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		कार्य प्रारंभ न होने का कारण तथा कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथि
				राशि	दिनांक	
1	जूनापानी बैराज	परासिया	परासिया	269.74	02.03.19	निविदा आमंत्रण कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। निविदा स्वीकृति पश्चात कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
2	विजौरी बैराज	परासिया	परासिया	271.48	02.03.19	
3	बोडी जलाशय नहर रहित	मोहखेड	सौसर	333.57	04.06.19	
4	अनघोरी बैराज	छिंदवाडा	छिंदवाडा	227.27	05.12.19	
5	बधी स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	252.26	05.12.19	
6	बुडकीदाना स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	225.77	05.12.19	
7	छाबडी स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	283.23	05.12.19	
8	दुधा जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	712.02	05.12.19	
9	गाडरवाडा जलाशय	अमरवाडा	अमरवाडा	566.22	05.12.19	
10	घाट परासिया (नवेगाव) जलाशय	छिंदवाडा	छिंदवाडा	1002.82	05.12.19	
11	खैरवाडा स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	217.21	05.12.19	
12	लकडाई जम्होडी नहर रहित जलाशय	छिंदवाडा	छिंदवाडा	314.72	05.12.19	
13	पठाराखोकर जलाशय नंबर -2 नहर रहित	मोहखेड	सौसर	570.61	05.12.19	
14	शहपूरा स्टापडेम	छिंदवाडा	छिंदवाडा	256.19	05.12.19	
15	भावरा बैराज	परासिया	परासिया	150.09	05.12.19	
16	कोहका दमुआ बैराज	परासिया	परासिया	284.24	05.12.19	
17	पटानिया बैराज	हरई	अमरवाडा	284.88	05.12.19	
18	विछुआकला जलाशय	पादुर्णा	पादुर्णा	631.58	29.05.18	जन विरोध के कारण योजना का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा पा रहा है। कार्य प्रारंभ करने की तिथि बताना संभव नहीं है।

  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

हस्ता/-  
(एस.एस.मोकासदार)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
छिंदवाडा