

अंतरांकित 1086

प्रश्न नं. [क. 1086]

परिशिष्ट "अ"

प्रश्नांश (क)

उत्तर				
क्र.	नगर पालिका/परिषद	नदी अर्थात पानी स्रोत	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	कब स्वीकृत अर्थात दिनांक
1	लहार	सिंध नदी	60.69	16.04.2018
2	मिहोना	पहुंज नदी	28.53	10.08.2018
3	दबोह	रतनगढ़ (सिंध नदी)	31.66	10.08.2018
4	आलमपुर	रतनगढ़ (सिंध नदी)	26.16	10.08.2018


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग



 (अमर खरे)
 परियोजना अधिकारी


 R.R. SONI
 ASSISTANT PROJECT OFFICER
 M.P. Urban Development Company
 Bhopal (M.P.)


प्रश्नांश (ख)

अताशक्ति प्रश्न - 1086

उत्तर				
क्र.	नगर पालिका /परिषद	एजेंसी का नाम	राशि का भुगतान (करोड़ में)	भुगतान दिनांक तक
1	लहार	मेसर्स जयन्तीसुपर कंस्ट्र. प्रा.लि. एण्ड मेसर्स पी.सी. स्नेहल कंस्ट्र प्रा.लि.(जे.व्ही.) मेहसाना (गुजरात)	27.46	16.06.2021
2	मिहोना	मेसर्स कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)	13.37	07.07.2021
3	दबोह		9.64	
4	आलमपुर		13.32	


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग


 (अमर खरे)
 परियोजना अधिकारी


 B.R. SONI
 ASSISTANT PROJECT OFFICER
 M.P. Urban Development Company
 Ghatol (M.P.)

परिशिष्ट 'स'

प्रश्नांश (ग)


अताशक्ति प्रश्न-1086

क्र.	नगर पालिका / परिषद	किये गये भौतिक कार्य का प्रतिशत	शेष बचे भौतिक कार्य का प्रतिशत	कार्यपूर्ण कर घरों में पेयजल पहुंचाने का संभावित दिनांक	विलंब के लिए रोकी गई राशि (लाख में)
1	लहार	79.25%	20.75%	30.06.2022	रु.14.57
2	मिहोना	82.92%	17.08%	31.10.2021	रु 54.51
3	दबोह	85.32%	14.68%	31.12.2021	
4	आलमपुर	79.02%	20.98%		


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग



(अमर खरे)
परियोजना अधिकारी


R.P. SONI
ASSISTANT PROJECT OFFICER
M.P. Urban Development Corporation
Bhopal (M.P.)