

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 700
माननीय सदस्य श्री सुदेश राय
नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के कार्यों की जानकारी

क्रमांक	फेस/चरण	कार्य का नाम	लामान्वित जिला	लामान्वित तहसील	अनुबंधित राशि	प्रस्तावित कार्य	पूर्ण/अपूर्ण	रिमांक
1	प्रथम एवं द्वितीय चरण	आई.एस.पी. पार्वती उद्वहन सिंचाई योजना (रूपांकित सिंचाई क्षमता 1,00,000 हेक्टेयर)	सीहोर	आष्टा, इच्छावर एवं जावर	रु. 2587.113 करोड़	7 पम्प हाउस क्रं. 01, 02, 03 एवं 04 का राईजिंग मेन एवं ग्रेविटीमेन के पाईप बनाने एवं बिछाने का, बी.पी.टी. क्रं. 01 एवं 02 का, डी. सी. क्रं. 01 एवं 02 का, 20 हेक्टेयर चक में पाईप लाईन बिछाने का एवं 20 हेक्टेयर चक से 2.5 हेक्टेयर चक तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	8 56 प्रतिशत पूर्ण	9 मई-2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित।
2	तृतीय एवं चतुर्थ चरण	आई.एस.पी. पार्वती उद्वहन सिंचाई योजना (रूपांकित सिंचाई क्षमता 1,00,000 हेक्टेयर)	सीहोर	आष्टा, इच्छावर, सीहोर एवं श्यामपुर	रु. 3906.00 करोड़	7 पम्प हाउस क्रं. 01, 02, 03, 04 एवं 05 का राईजिंगमेन एवं ग्रेविटीमेन के पाईप बनाने एवं बिछाने का, बी.पी.टी. क्रं. 01 का, डी.सी. क्रं. 01 का, 20 हेक्टेयर चक में पाईप लाईन बिछाने का एवं 20 हेक्टेयर चक से 2.5 हेक्टेयर चक तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	01 प्रतिशत पूर्ण	2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित।



(एस.के.बघेल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग