

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्र. 931 द्वारा श्री सुरेश राजे जी

प्रपत्र - "अ" (प्रश्नांश-ग)

स.क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण का दिनांक	प्राक्कलन में नाला निर्माण हेतु सम्मिलित लम्बाई एवं राशि का प्रावधान (लाख में)	नाला निर्माण में पूर्ण की गई लम्बाई (मीटर में)	नाला निर्माण में पूर्ण की लम्बाई पर व्यय (लाख में)	नाला निर्माण हेतु शेष लम्बाई (मीटर में)	नाला निर्माण हेतु संभावित राशि	नाला निर्माण हेतु संभावित तिथि	सिमांक
1	डबरा के पिछार तिराहे से जेल रोड होकर चीनोर नाका तक मार्ग	2.90	655.72	414.92	22.09.20	लं. 1820 मीटर मार्ग के दोनों ओर। राशि रु. 91.10 लाख।	लं. 861.25 मीटर मार्ग के दोनों ओर।	53.98	958.75	47.99	31.12.21	वर्तमान में शेष नाले का निर्माण कार्य एजेन्सी से कराया जा कर प्रगति पर।
							8	9	10	11	12	प्रश्न सं. [अ. 931]

[12/8/2021]

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्र. 931 द्वारा श्री सुरेश राजे जी

प्रपत्र - "ब" (प्रश्नांश-घ)

स.क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	पूर्ण लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण का दिनांक	व्यय राशि (लाख में)	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	13
1	पिछोर से गिजोर्ग (जंगीपुर गिजोर्ग) मार्ग	9.55	1472.44	9.55	05.01.2018	1285.02	मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं गुणवत्तापूर्वक कराया गया है। मार्ग 05 वर्ष की परफोरमेंस गारंटी के अन्तर्गत है। मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य अनुबधित ठेकेदार का दायित्व है। अनुबधित ठेकेदार द्वारा मार्ग की मरम्मत करा दी गई है।