

प्रश्न सं. [क्र. 989]

प्रपत्र-अ

मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न क्र. 989 श्री विशाल जगदीश पटेल
म.प्र. सड़क विकास निगम अन्तर्गत विधानसभा देपालपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्गों पर नाली निर्माण की अद्यतन स्थिति ।

स.क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई कि.मी.	योजना	ग्राम जिसमें पू-शेप कॉन्क्रीट ड्रेन का प्रावधान	ग्राम जिसमें हॉफ राउण्ड ड्रेन का प्रावधान रखा गया	ड्रेन निर्माण की अद्यतन स्थिति
1	रंगबासा-अटाहेड-गिरोता मार्ग	52.4	एन.डी.बी. पैकेज-17	-	कपडिया- कुल नाली की लंबाई 1120 मी. अहिरखेडी- कुल नाली की लंबाई 420 मी. आकासोदा- कुल नाली की लंबाई 1200 मी. आगरा- कुल नाली की लंबाई 420 मी. कुलाला- कुल नाली की लंबाई 520 मी. कछालिया- कुल नाली की लंबाई 1150 मी. बनियाखेडी- कुल नाली की लंबाई 700 मी. बनोडिया- कुल नाली की लंबाई 1800 मी.	निर्माण एजेन्सी के अनुबंध बी.ओ.क्यू. में हॉफ राउण्ड पाईप ड्रेन प्रावधानित है, एवं ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया परन्तु स्थानीय ग्रामिणों द्वारा उक्त ड्रेन के स्थान पर पू-शेप कॉन्क्रीट ड्रेन बनाये जाने की मांग की है। जिसके कारण हॉफ राउण्ड पाईप ड्रेन का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।
2	सांवेर-अजनाद-देपालपुर मार्ग	34.885		-	चन्द्रावतीगंज- कुल नाली की लंबाई 5740 मी. छडोदा- कुल नाली की लंबाई 1720 मी.	3000 मी. में कार्य पूर्ण। (शेष कार्य, 31 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।)
3	सांवेर-चंद्रावतीगंज-गौतमपुरा मार्ग	33.94	ए.डी.बी. फेस-5		-	800 मी. में कार्य पूर्ण। (शेष कार्य, 31 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।)