

प्रश्न सं. [क. 1001]

प्रपत्र अ

विधान सभा अतारकित प्रश्न क्रमांक-1001
विगत पांच वर्षों में स्वीकृति / प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	विधान सभा का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति			रूपकित सैव्य क्षेत्र			माह 11.2021 तक किया गया व्यय	भौतिक प्रगति		अभियुक्ति
				लागत	वर्ष	खरीफ	रबी	योग	बांध		नाहर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

अ-प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाएं

1	काठन मध्यम परि	बडामलहरा	बडामलहरा	39271.00	14.9.20	0	15000	15000	0.00	0%	0%	परियोजना की प्रथम स्तरीय प्रशासकीय स्वीकृति म प्रशासना वि मंत्रालय का क्र 22(ए) 403 / एम्पीएस / 31 / 1002 भोपाल दिनांक 14.9.2020 प्राप्त। डी पी आर. प्रकरण सुधारकर 41558.00 लाख का मुख्य अभियंता, धसान केन कछार सागर का पत्र क्र. 999 दि. 16.6.21 द्वारा मुख्य अभियंता बोधी को प्रेषित किया गया है।
1	नेगुवा तालाब	राजनगर	छतरपुर	2752.22	20.9.18	0	1060	1060	0.00	0%	0%	निविदा आमंत्रण हेतु माह अक्टूबर 2019 में संक लिस्ट तैयार कर प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजी गई थी जिसके प्रकाशन का दिनांक आना शेष है।
2	पिपरिया तालाब	राजनगर	बिजावर	1310.55	19.6.18	0	470	470	300.00	2%	0%	एजेन्सी निवार्ति, कार्य प्रगति पर है।
4	गढी सेमरा तालाब	बकरवाहा	बडामलहरा	552.42	29.5.18	0	200	200	309.14	30%	0%	एजेन्सी निवार्ति, कार्य प्रगति पर है।
5	बीरमपुरा तालाब	बकरवाहा	बडामलहरा	690.67	23.9.20	0	450	450	0.00	0%	0%	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ब-सर्वसिद्धि योजनाएँ						अभियुक्ति	
स.क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	विभाग समा का नाम	रूपांकित क्षेत्र	लागत	प्रशासकीय स्वीकृति की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनवा तालाब	बक्सवाहा	बडामलहरा	122	465.79	अपेक्षित	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु निर्धारित सूचकांक अधिकतम होने से लंबित ।
2	जरा तालाब बिना नहर	बक्सवाहा	बडामलहरा	150	401.85	-	डी.पी.आर.पुनरीक्षित दस्तों पर सशोधित कर दि. 24.11.21 को प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित ।
3	बाचईसेमरा तालाब	बक्सवाहा	बडामलहरा	110	490.26	-	विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात योजना की प्रति हेक्टेयर लागत निर्धारित विभागीय मापदण्ड से अधिक होने के कारण योजना साध्य नहीं पाई गई ।
4	गढा तालाब	ईशानगर	बिजावर	206	766.13	-	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, प्रसांग केन कछार सागर का पत्र क्र. 1881 दिनांक 04.10.2021 द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रेषित ।
5	झमडुली तालाब	राजानगर	बिजावर	198	888.01	-	विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात योजना की प्रति हेक्टेयर लागत निर्धारित विभागीय मापदण्ड से अधिक होने के कारण योजना साध्य नहीं पाई गई ।
6	भैरा तालाब	बिजावर	बिजावर	440	976.30	-	डी.पी.आर. मंडल कार्यालय स्तर पर परीक्षणार्थीन है ।
7	पाटन तालाब	बिजावर	बिजावर	1250	4210	-	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है ।
8	छापर तालाब	ईशानगर	छतरपुर	846	1884.02	-	डी.पी.आर. मंडल कार्यालय स्तर पर परीक्षणार्थीन है ।
9	कांठी जलाशय	ईशानगर	छतरपुर	312	1149.75	-	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु निर्धारित सूचकांक अधिकतम होने से लंबित ।
10	कून बियर	ईशानगर	छतरपुर	340	584.09	-	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता सागर के पत्र क्र. 1638 दिनांक 07.09.2021 द्वारा प्रमुख अभियंता को प्रेषित किया गया है ।
11	बछरोनिया तालाब	छतरपुर	छतरपुर	160	532.00	-	योजना का कमान्ड क्षेत्र छापर तालाब योजना के कमान्ड क्षेत्र में आने के कारण निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रपत्र 151 भेजा जाना प्रस्तावित है ।
12	मोरवा तालाब	छतरपुर	छतरपुर	800	2702.00	-	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण । डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है ।

स.क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	विधान सभा का नाम	रूपांकित क्षेत्र	लागत	प्रशासकीय स्वीकृति की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
13	प्रकाश बन्होरी लालाव	गौरिहार	चन्दला	1025	5806.96	-	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता,प्रसास केन कछार सागर का पत्र क्रमांक 2036/कार्य/सागर दिनांक 26.10.2021 द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बिन्दुशर सुधार हेतु अधीक्षण यंत्री,जल संसाधन मंडल छतरपुर की ओर वापिस किया गया है।
14	केल मध्यम परियोजना	गौरिहार	चन्दला	7610	26220.88	-	परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण कार्य का प्राक्कलन राशि रु.37.23 लाख, प्रस्तावित रबी सिंचाई 7610 हेक्टेयर हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कार्यालयीन पत्र क्र 1033/कार्य/सागर दिनांक 30.06.2021 द्वारा प्रमुख अभियंता,जल संसाधन वि. भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है।

हस्ता/-
(अरविंद उपमन्यु)
मुख्य अभियंता,
घसान केन कछार सागर


अरविंद सचिव
अ.प्र. सागर, जल संसाधन विभाग