

विधानसभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1201 द्वारा श्री नारायण सिंह पट्टा

बिछिया विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

| क्र. | संभाग का नाम | विधानसभा क्षेत्र | मार्ग का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक (लाख रु. में) | कार्यादेश जारी करने का दिनांक | अनुबंधावसा र कार्य पूर्णतः की तिथि | कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ | यदि अप्रारंभ या प्रगतिरत नहीं है तो कारण | मार्ग पूर्ण/अपूर्ण | यदि अपूर्ण है तो कारण | टेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही | कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक | स्वीकृत दर | सिमांक |
|------|--------------|------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | मण्डला | बिछिया | सलवाह बम्हनी अमरपुर मार्ग लंबाई 14.40 किमी | 1964.00 08.03.2019 | 25.11.19 | 24.05.21 | प्रारंभ | - | पूर्ण | - | - | - | - | कार्य पूर्ण दिनांक 10.03.2021 (CRF) |
| 2 | मण्डला | बिछिया | घुघरी दानीटोला मार्ग लंबाई 12.66 किमी | 1755.02 04.05.2018 | 10.01.2019 | 09.01.2021 | प्रारंभ | - | पूर्ण | - | - | - | - | कार्य पूर्ण (NDBB) [अ. 1201] |
| 3 | मण्डला | बिछिया | सलवाह बम्हनी अमरपुर मार्ग लंबाई 5.45 किमी | 2064.23 04.05.2018 | 10.01.2019 | 09.01.2021 | प्रारंभ | - | पूर्ण | - | - | - | - | कार्य पूर्ण (NDBB) |
| 4 | मण्डला | बिछिया | सरारटोला डुगरमाल मार्ग लंबाई 3.20 किमी | 257.29 15.05.18 | 20.07.18 | 19.05.2019 | प्रारंभ | - | पूर्ण | - | - | - | - | 1.725 किमी. कार्य पूर्ण शेष कार्य PMGSY द्वारा निर्मित |
| 5 | मण्डला | बिछिया | माझीपुर से सरही गेट मार्ग लं. 5.20 किमी (ग्रामीण मार्ग) | 436.12 15.05.18 | 01.09.18 | 30.08.19 | प्रारंभ | - | अपूर्ण | आवटन के अभाव के कारण विलम्ब | कार्य, पत्र क्र. 1794 दिनांक 09.07.21 के द्वारा अनुबंध निरस्त। मु.अ. जबलपुर द्वारा पत्र क्र. 6466 दिनांक 25.10.21 द्वारा अनुबंध पुनर्जीवित किया गया। | 31/03/2022 | 13.89% below | 2.50 किमी. एवं सीडी 14 नया कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर [23/12/2021] |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|----------------------|------------|----------|---------|---|--------|-----------------------------|--|----------|-----------------|---|
| 6 | मण्डला | बिछिया | मदनपुर से देकों मार्ग लं. 2.00 किमी. | 147.45 25-11-19 | 04.02.2020 | 3.12.20 | प्रारंभ | - | अपूर्ण | आवटन के अभाव के कारण विलम्ब | कार्य. पत्र क्र. 1561 दिनांक 15.06.21 के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किया गया। | 31-03-22 | 16.10% below | 1.80 किमी एवं 08 नग सीडी पूर्ण शेष प्रगति पर |
| 7 | मण्डला | बिछिया | कुसमी भानपुर से हथकटा मार्ग लं. 3.00 किमी. | 313.81 25-11-19 | | | प्रारंभ | - | अपूर्ण | आवटन के अभाव के कारण विलम्ब | कार्य. पत्र क्र. 1580 दिनांक 16.06.21 के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किया गया। | 31-03-22 | 14.99% below | डब्ल्यू.एम.एम. 1.00 किमी. सी.डी 08 नग समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। |
| 8 | मण्डला | बिछिया | घुघरी सलवाह मार्ग से खमतारा लं. 2.00 किमी | 217.54 16-03-2020 | | | प्रारंभ | - | अपूर्ण | आवटन के अभाव के कारण विलम्ब | कार्य. पत्र क्र. 1580 दिनांक 16.06.21 के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किया गया। | 31-03-22 | 14.99% below | डब्ल्यू.एम.एम. 1.00 किमी. सी.डी 08 नग समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। |
| 9 | मण्डला | बिछिया | घुघरी दानीटोला से पीपरदौन मार्ग लं. 3.00 किमी. | 298.11 13-03-2020 | 07.09.20 | 06.03.22 | प्रारंभ | - | अपूर्ण | आवटन के अभाव के कारण विलम्ब | कार्य. पत्र क्र. 1580 दिनांक 16.06.21 के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किया गया। | 31-03-22 | 14.99% below | डब्ल्यू.एम.एम. 1.00 किमी. सी.डी 08 नग समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। |
| 10 | मण्डला | बिछिया | सहजपुरी नवराम नैगावां झांझपीपर मार्ग लं. 8.00 किमी | 597.48 16-03-2020 | | | प्रारंभ | - | अपूर्ण | आवटन के अभाव के कारण विलम्ब | कार्य. पत्र क्र. 1580 दिनांक 16.06.21 के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किया गया। | 31-03-22 | 14.99% below | डब्ल्यू.एम.एम. 1.00 किमी. सी.डी 08 नग समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। अर्धवर्क प्रगतिरत समयसीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। |

प्रपत्र-अ-1

विधान सभा तारांकित पश्न क्रमांक 1201 द्वारा श्रीनारायण सिंह पट्ट्य
बिछिया विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का निर्माण।

| स.क्र. | मार्ग का नाम | मंडला जिला अंतर्गत विधान सभा | प्रशा. स्वीकृति की जानकारी | | कार्यदिश दिनांक | कार्य पूर्णता अवधि | कार्य की अद्यतन स्थिति |
|--------|--|------------------------------|----------------------------|--|-----------------|--------------------|--|
| | | | स्वीकृति राशि (करोड़ में) | पत्र क्र एवं दिनांक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | पदमी-रामनगर-घुघरी-सलवाह मार्ग कुल लंबाई-51.10 कि.मी. | बिछिया | 89.43 | म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. एफ-28/03/2018/19/यो./1869 भोपाल दिनांक 04.05.2018 एवं 26/10/2021 | - | दो वर्ष | निविदा का तकनीकी मूल्यांकन कार्य प्रगति पर। |
| 2 | अंजनिया-रामनगर-रैयगांव-घुभावल-चकदेही-खिन्हा मार्ग कुल लंबाई-73.80 कि.मी. | | 129.15 | | - | - | यह मार्ग एडीबी-7 परियोजना में प्रस्तावित है। वर्तमान में एडीबी-7 हेतु ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं है एवं निविदा प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। |
| 3. | घुटास-उमरिया-सलवाह मार्ग कुल लंबाई-4.00 कि.मी. | | 7.00 | | - | - | शासन के आदेश दिनांक- 26/10/2021 द्वारा इस मार्ग को एडीबी-6/7 परियोजना से पृथक कर लोक निर्माण विभाग में वार्षिक बजट में योजना मद में नियमानुसार लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। |