

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर

अताराकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1706 द्वारा श्री सुरेश राजे जी

प्रपत्र-अ

सं. प्रपत्र-अ	संभाग का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाख में) एवं दिनांक	अनुबंध क्रं. एवं ठेकेदार का नाम	ठेके की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा दर	कार्य की लागत निविदा दर सहित (लाख में)	कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति भौतिक/वित्तीय		टीप	
											भौतिक (कि.मी.)	वित्तीय (लाख में)		
1	ग्वालियर	मकोड़ा-छीमक-बागवई-कारियावटी-साखनी-धा-मेश्वर-बडगार मार्ग	44.90	6900.00 / 28.10.2015	02 / 15-16 मैसर्स एटर्कोन इण्डिया लिमिटेड	7548.95	आयटम रेट	6453.13	01.03.2018	28.02.2018	20.11.2019	13 पी.क्यू.सी. 43.23 कि.मी. में पूर्ण एवं पुलिया 67 पूर्ण।	14 7375.83	15 मार्ग की वास्तविक लम्बाई 43.23 कि.मी. है एवं मार्ग पर ठेकेदार का किसी भी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है। मार्ग की पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन राशि रु. 7375.83 लाख की दिनांक 12.05.21 से प्रदान की गई।
2	ग्वालियर	डबरा-जंगीपुर मार्ग	16.22	2651.22 / 02.04.2016	33 / 16-17 मैसर्स आर.के. जैन	2651.22	16.64 प्रतिशत कम	2210.06	09.06.2016	08.02.2018	31.07.2018	13 पी.क्यू.सी. 16.12 कि.मी. में पूर्ण एवं पुलिया 25 पूर्ण।	14 2994.85	15 मार्ग की वास्तविक लम्बाई 16.12 कि.मी. है एवं मार्ग पर ठेकेदार का किसी भी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है। मार्ग की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मा.प. शासन द्वारा राशि रु. 3123.09 लाख की दिनांक 28.06.18 से प्रदान की गई। मार्ग पर कुल लम्बाई 3810.70 मीटर में आवश्यकतानुसार मार्ग के दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य किया गया है एवं पिछोर बस स्टैण्ड से कल्याणपुर तिराहे तक मार्ग के दोनों ओर कुछ लम्बाई में नाली का निर्माण कराया गया है।

[11/3/2022]