

विधानसभा प्रश्न क्र.1886 ताशकिले के प्रश्नोत्तरों की जानकारी का पत्रक

सागर नगर में अमृत योजना अंतर्गत सीवर प्रोजेक्ट की जानकारी

योजना अंतर्गत प्रस्तावित घटकों का कार्य

| | भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) | शेष कार्य (प्रतिशत में) | कार्य पूर्ण करने की योजना |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| सीवर नेटवर्क | 80% | 20% | मार्च 2023 |
| सीवर मैनहोल | 80% | 20% | मार्च 2023 |
| एसटीपी निर्माण | 95% | 5% | अप्रैल 2022 |
| हाउस सर्विस चौबर | 36% | 64% | मार्च 2023 |
| हाउस सर्विस कनेक्शन | 0% | 100% | मार्च 2023 |
| पंपिंग स्टेशन 1 | 70% | 30% | जून 2022 |
| पंपिंग स्टेशन 2 | 70% | 30% | अगस्त 2022 |
| पंपिंग स्टेशन 3 | 98% | 2% | अप्रैल 2022 |
| पंपिंग स्टेशन 4 | 70% | 30% | जून 2022 |

कार्य में विलंब का कारण

राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे क्रासिंग हेतु अनुमति विलंब से मिलना

पंपिंग स्टेशन 2 से मोतीनगर चौराहा पाइप बिछाने की अनुमति विलंब से मिलना

बारिश के मौसम में खुदाई कार्य न हो पाना

शहर की भौगोलिक स्थिति/रौंकी स्ट्रेटा/तंग गलियाँ एवं व्यस्त मार्गों में यातायात बंद करने की स्वीकृति में हुआ विलंब

पंपिंग स्टेशन एवं एस.टी.पी. हेतु भूमि आवंटन में विलंब की बजह से

कोरोना वायरस 19 महामारी में मजदूरों की पर्याप्त व्यवस्था न हो पाने/ निर्माण सामग्री की कमी होने से

बाजार क्षेत्र में भारी यातायात के कारण केवल रात में ही काम करना संभव हो सका जो काम में देरी का मुख्य कारण था

शहर में चल रहे अन्य एजेंसीयो जैसे स्मार्ट सिटी, एम.पी.यू.डी.सी. एवं एम.पी.आर.डी.सी. के कार्यों से विछाई गई सीवर लाईन में हो रही क्षति से पुनः कार्य करने में लग रहा समय


कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम

सागर


सहा. आयुक्त,
नगर पालिक निगम

सागर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग


Sub-Engineer
Urban Administration
& Development