

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1888 द्वारा श्री तरवर सिंह (वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कार्य)

सं क्र०	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण			कार्यदिश का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक	कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदाय की गई समयवृद्धि	कार्य की अद्यतन प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणियाँ
			लंबाई (किमी)	राशि (लाख में)	दिनांक				भौतिक (किमी)	वित्तीय (लाख में)		
1	बण्डा	बम्होरी जगदीश से कलराहो मार्ग	6.00	796.05	25.11.19	26.02.20	25.02.21	31.03.22	0.00	289.55	15.06.22	वन विभाग से दिनांक 28.10.2021 को वन भूमि पर कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई है। वर्तमान में मार्ग पर अर्थवर्क, सी.आर.एम.एवं डब्ल्यूएमएच तथा 12 नग पुलिया का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है। [ अ. 1888 ]
2	बण्डा	मिसिंग लिंक शाहपुर से पथरिया मार्ग	2.00	41.38	29.02.20	17.06.20	16.06.21	30.10.21	2.00	33.41	-	कार्य पूर्ण
3	बण्डा	बंडा गडर छापरी मार्ग किमी 10.11 एवं 12/6	2.60	83.49	29.02.20	17.06.20	16.06.21	30.10.21	2.60	80.38	-	कार्य पूर्ण
4	बण्डा	छापरी पट्टुमार्ग कि.मी. 1 एवं 2	2.00	77.95	29.02.20	17.06.20	16.06.21	30.10.21	0.00	0.00	-	मार्ग पी.एम.जी.एस.वाय. में स्वीकृत होने के कारण कार्य नहीं कराया गया।
5	बण्डा	दलपतपुर खटोराकला मार्ग कि.मी. 2/2-10, 3/8-10, 4/8, 6/2-8	2.40	92.17	29.02.20	17.06.20	16.06.21	30.10.21	2.40	89.09	-	कार्य पूर्ण

स0 क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण			कार्यदिश का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक	कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदाय की गई समयवृद्धि	कार्य की अद्यतन प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
			लंबाई (किमी)	राशि (लाख में)	दिनांक				भौतिक (किमी)	वित्तीय (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	बण्डा	बेसली से डोमा मार्ग	3.00	337.32	13.03.20	20.07.20	19.07.21	31.03.22	0.00	8.05	10.06.22	वन विभाग से दिनांक 18.11.2021 को वन भूमि पर कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई है। कार्य प्रगति पर।
7	बण्डा	पाटन बाँकरई मार्ग	3.00	314.32	13.03.20	20.07.20	19.07.21	31.03.22	0.00	0.00	20.11.22	मार्ग का सम्पूर्ण भाग वन भूमि से गुजरता है। कार्य करने हेतु अभी तक वन विभाग से अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य अप्रारम्भ है।
8	बण्डा	नैनधरा से बसयान मार्ग	3.00	223.01	13.03.20	17.06.20	16.06.21	30.06.22	3.00	127.89	-	कार्य पूर्ण। अंतिम देयक शेष है
9	बण्डा	बरा से बरखेडा मार्ग	3.00	298.85	13.03.20	17.06.20	16.06.21	30.06.22	0.00	0.00	15.11.22	कार्य न करने के कारण अनुबंधानुसार ठेकेदार को नोटिस दिनांक 30.11.2021 को दिया गया है।
	<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>27.00</b>	<b>2264.54</b>					<b>10.00</b>	<b>628.37</b>		