

प्रपत्र "अ"

तारांकित प्रश्न क्र. 2103 द्वारा श्री कुंवर जी राठोर

| क्र. | कार्य का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रूपये (लाख में) एवं दिनांक | वास्तविक लागत (लाख में) | अनुबंधानुसार पूर्ण करने का दिनांक | पूर्ण करने का लक्ष्य | विलंब का कारण | मूल ड्रॉइंग में परिवर्तन के कारण | ड्रॉइंग परिवर्तन लागत में वृद्धि राशि रूपये (लाख में) | पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता | टीप |
|------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|--|--|---|---|------------------------|
| 1 | राजगढ़ जिले के सारंगपुर संडावता मार्ग के कि.मी. 9/6 में काई नदी पर पट्टमार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण। | 584.52 28.07.2016 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | कार्य पूर्ण होने पर बताया जाना संभव होगा। | 02-06-22 | 30/04/2022 | कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति बाधित हुई। | अगस्त 2020 में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अब्टमेंट ए1 के पीछे बहाव होने से दो अतिरिक्त बाक्स यूनिट का प्रावधान किया गया। | 18.78 | नहीं है। | प्रश्न सं. [क. 2103] |