

**विधानसभा प्रश्न क्रमांक 289 (तारांकित) श्रीग्यारसी लाल रावत
विधानसभा क्षेत्र में कन्या शिक्षा परिसर एवाकलन्य आवासीय भवन का निर्माण कार्य।**

विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा						कार्य की वर्तमान स्थिति	समय सीमा में कार्य पूर्ण न होना पर सहायोगी परियोजनाय यधी द्वारा विलम्ब का लिए की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण	पुनरीक्षित प्राकलन की स्थिति एवापराशि	रिमांक
		प्र.स्वी. का दिनांक	कुल प्र.स्वी. राशि लाखों में	कार्योदघा दिनांक	निविदा दर	ठका अवधि (माह में)	अनुबधानुसार कार्य पूर्ण करना (लक्ष्य) का दिनांक	कार्य पूर्ण करना वास्तविक दिनांक	कार्य पर व्यय लाख में				
4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
संधवा	कन्या शिक्षा परिसर संधवा (मण्डगांव)	16/09/2016	2746.94	01-10-17	SOR 2014 के अनुसार 11.61% कम	24	01-12-19	28-02-2021	2697.66		ठेकेदार की धीमी गति के कारण राशि रु 47,10,716/- रोकी गई।	पुनरीक्षित प्राकलन रु. 2772.90 लाख का परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पीआईयू भोपाल द्वारा आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल को प्रस्तुत किया गया।	289
संधवा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संधवा	03-02-16	2700.00	04-01-16	SOR 2014 के अनुसार 9.81% कम	24	04-01-18	15-06-2019	2699.99		ठेकेदार की धीमी गति के कारण राशि रु 19,21,091/- रोकी गई थी।	पुनरीक्षित प्राकलन रु. 2770.73 लाख का कार्यालय परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पीआईयू भोपाल के पत्र क्र. एफ कार्य-2/पीडी/43 भोपाल द्वारा दिनांक 23.01.2021 को आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल को प्रस्तुत किया गया।	

[11/3/2022]