

प्रश्न सं. [क. 3205]

प्रपत्र-अ

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3205

विधानसभा भीकनगांव क्षेत्रांतर्गत उपसंभाग भीकनगांव में स्वीकृत एवं
पदस्थ पदों का विवरण

सं. क्र.	पदनाम	कार्यरत अधि./कर्म का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी	1 श्री विजेन्द्रसिंह चौहान	1	1	-	-
2	उपयंत्री	1 श्री एस जी शर्मा 2 श्री अनावर खान 3 श्री बलीराम पाटीदार 4 श्री विरेन्द्र गुप्ता	4	4	-	श्रीमती आरती खन्ना उपयंत्री उपसंभाग भीकनगांव में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
3	सहायक मानचित्रकार	1 श्री डी आर फांचले	1	1	-	-
4	अमीन	1 श्री नरेन्द्र गुप्ता 2 श्री शिवप्रसाद टेमरन्या	2	2	-	-
5	भूच	1 श्री कडवा वासरे	1	1	-	-
		योग	9	9		

(पी.के. ब्राह्मण)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, खरगोन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन
 विधानसभा एरन कमाक 3205
 भीकनावा उपसभा में निर्माणधीन / प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	प्रशासकीय स्वीकृति	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन		कामोक्त शिवाई योजना हेतु खरगोन	दिनांक 20.02.22 तक कुल व्यय (लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में		कार्य पूर्ण करने का संख्या	प्रस्तावित बन मुक्ति का संख्या (हेक्टर में)	टीप
		एकीकृत	दिनांक			शेष कार्य	नहर कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	गुदर परिशोधन -									
II	भूखण्ड परिशोधन -									
III	अन्य शिवाई योजनाएं -									
-निरक-										
-निरक-										
1	शिवराई शिवाई	384/27	27-11-2017	1070	2775.82	95	05	05/2022	0.050	(1) नाला बंधन का कार्य पूर्ण। स्थल की खुराई, एज सिचिंग एवं टर्कींग का कार्य शेष। (2) नहर प्रणाली स्थापित कुल 36 फवके कार्यों में से 10 फवके कार्यों का कार्य पूर्ण एवं 03 फवके कार्यों का कार्य प्रगति पर।
2	शिवराई शिवाई	3318/30	24.03.2017	955	2344.54	0	0		39.72	1) योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य के निर्माण हेतु निविदा मूल्य अधिभार (प्रस्तावित) भंगाल में प्रकाशन हेतु प्रेषित है। 2) स्वीकृति में सम्बन्धित शीकना केवल न 1 एवं 2 का कार्य पूर्ण। 3) भूखण्ड में प्रस्तावित बन मुक्ति का प्रकरण मुख्य जनसंसाधन खरगोन के पत्र क्र. 5295/म.वि./नि. 08.07.21 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य एवं सहायक, भंगाल को प्रेषित है।
		7185.57		2025	5120.36				39.77	

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित स्वीकृति		स्वीकृत शिफ्ट संख्या (वर्कडर)	दिनांक 28.02.22 तक कार्य प्रारंभ (दिनांक में)	कार्य की प्रतिक्रिया प्रगति		कार्य पूर्ण करने का तथ्य	प्रभावित वन भूमि का रकबा (हेक्टर में)	टीप
		राशि	दिनांक			शेष कार्य	नष्ट कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रस्तावित स्वीकृति प्राप्त योजनाएं										
3	गणतंत्रता दिवस	4151.94	31.03.18	1200	0.00	0	0	-	74.43	1. योजना के शेष एवं नष्ट कार्य को निष्पाप हेतु पहिले कार्यालय के निर्देशानुसार प्रभावित वन भूमि के प्रत्येक वर्ग की स्वीकृति उपरान्त टर्नकी पद्धति अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
4	नरसिंह बाग	563.40	04.02.2022	161	0.00	0	0	0	0.00	2) योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जलियुक्ति स्वीकरण हेतु प्राथमिक तथ्य भूमि कलेक्टर कार्यालय में आदेश क्र 4796/गाचक-2/22 / दिनांक 03.02.2022 के द्वारा वन विभाग को दस्तावेजित वन भूकरण पोटल पर दर्ज।
5	कालीकण्ठी बाग	1924.97	04.02.2000	550	0.00	0	0	0	0.00	निविदा हेतु कार्यालयी प्रक्रियाधीन है। निविदा हेतु कार्यालयी प्रक्रियाधीन है।
6	प्रतापनगर बाग	569.36	04.02.2022	192	0.00	0	0	0	0.00	निविदा हेतु कार्यालयी प्रक्रियाधीन है।
7	नरसिंह बाग	319.65	04.02.2022	187	0.00	0	0	0	0.00	निविदा हेतु कार्यालयी प्रक्रियाधीन है।
	शेष	7529.32		2290	0.00				74.430	
	मर्यादा	14694.89		4315	5120.36				114.20	

(पी.के. शर्मा)

कार्यालय में

जल संसाधन विभाग, अरुणाचल