

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 164 द्वारा मान. श्री बैजनाथ कुशवाह विधायक

प्रपत्र-“अ”

| क्र. | मार्ग का नाम | प्रशासकीय स्वीकृति की राशि व दिनांक | मार्ग की अद्यतन स्थिति अप्रारंभ, प्रगति पर, पूर्ण, अपूर्ण | अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक | ठेकेदार का नाम | विलंब के लिए कौन दोषी है | दोषी के विरुद्ध की गई कार्यवाही | अन्य विवरण |
|------|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | झुण्डपुरा से करजौनी मार्ग। लंबाई 8.50 कि.मी. | 900.81 16.03.2020 | प्रगति पर | 18.09.2021 | मै. विजय कुमार जैन | कोई नहीं | - | मूल स्वीकृति में प्राप्त मापदण्ड में स्थल की अवश्यातानुसार संशोधन किये जाने से संशोधित स्वीकृति दिनांक 16.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रदाय की गई है। कार्य पूर्ण करने हेतु माह दिसम्बर 2022 तक लक्ष्य निर्धारित है। |
| 2 | ब्रिजगढ़ी से किरावली बीहड़ मार्ग। स्वीकृत लंबाई 2.10 कि.मी. (वास्तविक लं. 1.90 कि.मी.) | 120.35 16.03.2020 | प्रगति पर | 27.07.2021 | मै. डण्डौतिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो. मनोज शर्मा | कोई नहीं | - | प्रस्तावित मार्ग पर कृषको का भूमि विवाद एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने से कार्य समय पर प्रारंभ नहीं हो सका। दिनांक 17.07.2021 को राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन करने के पश्चात कार्य प्रारंभ होकर लं. 1.60 कि.मी. में डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 300 मीटर में कार्य माह अगस्त 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। |

[28/7/2022]