

परिशिष्ट-

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 815 तारांकित (श्री सुनील सराफ)


प्रश्नांश "ख" एवं "ग" से संबंधित जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	वि.स. क्षेत्र	नलजल योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत लागत (रुपये लाख में)	निविदा की स्थिति	जल जीवन मिशन अंतर्गत रेगुलरिटीग कार्यों की स्थिति			शिमांक		
							अनुबंध की स्थिति	कार्य की प्रगति	रेगुलरिटीग कार्यों को पूर्ण करने की अवधि		रेगुलरिटीग कार्यों से वर्तमान में जल प्रदाय की स्थिति	यदि जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हो तो जल प्रदाय करने की संभावित तिथि
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	अनूपपुर	कोतमा	सकोला	19.08.21	141.89	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
2	अनूपपुर	कोतमा	दारसागर	19.08.21	84.20	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
3	अनूपपुर	कोतमा	पकरिया	19.08.21	168.63	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
4	अनूपपुर	कोतमा	चौड़ी	19.08.21	204.07	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
5	अनूपपुर	कोतमा	डडईबहरा	-	-	निविदा स्वीकृत	पर्याप्त जल आवक क्षमता के स्रोत (नलकूप) निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
6	अनूपपुर	कोतमा	लामाटोला	-	-	निविदा स्वीकृत	दिनांक 23.06.2022 को स्थायी वित्तीय समिति से राशि रुपये 42.49 लाख का अनुमोदन प्राप्त। प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त निविदा की कार्यवाही की जावेगी।	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
7	अनूपपुर	कोतमा	ऊरा	18.11.21	102.35	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
8	अनूपपुर	कोतमा	चौड़ी	19.08.21	132.84	निविदा स्वीकृत	पर्याप्त जल आवक क्षमता के स्रोत (नलकूप) निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
9	अनूपपुर	कोतमा	कोहका	18.11.21	72.17	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-

क्रमिक विकासखण्ड	वि.स. क्षेत्र	नलजल योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत लागत (रुपये लाख में)	निविदा की स्थिति	जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्यों की रिपोर्ट				दिनांक	
						अनुबंध की स्थिति	कार्य की प्रगति	रेट्रोफिटिंग कार्यों को पूर्ण करने की अवधि	रेट्रोफिटिंग कार्यों से यदि जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हो तो जल प्रदाय करने की सम्भावित तिथि		
01	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
10	अनूपपुर	जमुडी	19.08.21	65.92	निविदा स्वीकृत	दिनांक 15.02.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	09 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
11	अनूपपुर	बरबरपुर	-	-	दिनांक 23.06.2022 को स्थायी वित्तीय समिति से राशि रुपये 97.17 लाख का अनुमोदन प्राप्त। प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त निविदा की कार्यवाही की जावेगी।	-	-	-	-	-	-
12	अनूपपुर	चिपरहा	19.08.21	94.47	निविदा स्वीकृत	दिनांक 15.02.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	09 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
13	अनूपपुर	रेउदा	19.08.21	135.52	निविदा स्वीकृत	दिनांक 15.02.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	09 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
14	अनूपपुर	फुलकोना	18.11.21	122.10	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-
15	कोतमा	कटकोना	19.08.21	109.07	निविदा स्वीकृत	दिनांक 24.05.22 को अनुबंध सम्पादित	प्रारंभ	06 माह	अप्रारंभ	नवम्बर 2022	-

सहायक यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड  
कोतमा (MOPRO)

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
अनूपपुर (MOPRO)

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
अनूपपुर (MOPRO)