

प्रपत्र "अ"  
विधान सभा अतारकित प्रश्न क्रमांक 1129 द्वारा श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

क्र.	कार्य का नाम	टेंडर दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य की लागत (लाख में)	अनुबंध क्रमांक एवं दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	निर्धारित समय-सीमा कार्य पूर्ण न होने पर अनुबंधक पर की गयी कार्यवाही का विवरण।	रिमाक
1	मंदसौर जिले के अंतर्गत मंदसौर से संजीत मार्ग रेल्वे सप्लाय क्रमांक 150 में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	30.07.2018	जुगल किशोर रामकिशन अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर दिशा गुजरात ।	2634.48 लाख	36 / 2018-19 दिनांक 21.12.2018	24 माह वर्षाकाल सहित (20.12.2020)	22.12.2018	अनुबंधक द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग उज्जैन द्वारा दिनांक 08.08.2022 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया । सक्षम प्राधिकारी अधीक्षणयंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मण्डल भोपाल द्वारा दिनांक 06.10.2022 को अनुबंध के निरस्तीकरण को स्थगित करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक की अनुमति प्रदान की गई । अनुबंधक का रजिस्ट्रेशन 02 वर्ष के लिए काली सूची में प्रति स्थापित किया गया।	प्रश्न सं. [ क्र. 1129 ] -

मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल

  
अवर सय्यिद  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय



