

प्रश्न सं. [ क. 1303 ]

## विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1303 द्वारा इंजी प्रदीप लारिया

प्रपत्र-अ

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति विवरण		एजेन्सी का नाम	अनुबंध का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की अवधि	कार्य प्रारंभ की दिनांक	कार्य की अद्यतन प्रगति (प्रतिशत में)	स्थल पर सर्विस रोड एवं परिवर्तित मार्ग	स्थल पर विभाग द्वारा आवागमन हेतु की गई व्यवस्था	एजेन्सी द्वारा समय पर कार्य पूर्ण किया	विभाग द्वारा एजेन्सी पर की गई कार्यवाही	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	रिमांक
		राशि रु (लाख में)	पत्र दिनांक											
1	गढपारा मकरोनिया मार्ग के कि.मी. 1052/67 में समपार क्र. 28 पर आर.ओ.बी. का निर्माण	1434.16	शासन का पत्र एफ-43/02-2 018/19/यो 1517 भोपाल दिनांक 12.04.2018	मेसर्स माधव इन्फ्राप्रोजेक्ट बड़ोदा (गुजरात)	7/9/2018	730 दिवस	23/10/2018	42	जी नहीं	रेल्वे के गेट नं. 26.27 से आवागमन संचालित की अनुमति कलेक्टर सागर के पत्र दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से दी गई	जी नहीं	अनुबंधानुसार राशि रु. 5854539.00 लाख रोकती गई	दिनांक 30.06.2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	15

मुख्य अभियंता (रोड)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

अवर सहायक अभियंता

मुख्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय