

कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर  
स्वीकृत गोशालाओं का निर्माण के संबंध में विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 282 श्री संजय यादव  
परिशिष्ट

क्र.	जनपद	वित्तीय वर्ष	याम पंचायत का नाम	गोशाला का नाम	पूर्ण निर्माण / आधार	गोशाला का उपयोग हो/नहीं	गर्भवश की संख्या	घारापानी/ विनती व्यवस्था हो/नहीं	गोशाला अपूर्ण रहने का कारण	गोशाला पूर्ण होने की सम्भावित दिनांक
1	शहपुरा	2019-20	कुसमी	गोशाला निर्माण नीमखंड	पूर्ण	हां	35	हां	-	11
2	शहपुरा	2020-21	कुसमी	गोशाला निर्माण कार्य नीमखंड (अतिरिक्त)	पूर्ण	हां	109	हां	-	-
3	शहपुरा	2019-20	मालकछार	गोशाला निर्माण झोझी	पूर्ण	हां	100	हां	-	-
4	शहपुरा	2020-21	मालकछार	गोशाला निर्माण कार्य झोझी (अतिरिक्त)	पूर्ण	हां	96	हां	-	-
5	शहपुरा	2019-20	नयानगर	गोशाला निर्माण नयानगर	पूर्ण	हां	118	हां	-	-
6	शहपुरा	2019-20	बरखंडा सहजपुर	गोशाला निर्माण बरखंडा सहजपुर	पूर्ण	हां	116	हां	-	-
7	शहपुरा	2020-21	सगडा महरावां	गोशाला निर्माण कार्य सगडा महरावां	पूर्ण	हां	0	हां	-	-
8	शहपुरा	2020-21	जमुनिया पुरानी	गोशाला निर्माण कार्य जमुनिया पुरानी	पूर्ण	हां	0	हां	-	-
9	शहपुरा	2020-21	फूलर	गोशाला निर्माण कार्य फूलर	पूर्ण	नहीं	0	हां	-	-
10	शहपुरा	2020-21	बेलखंडी	गोशाला निर्माण कार्य बेलखंडी	पूर्ण	नहीं	0	हां	-	-
11	शहपुरा	2020-21	कटोरी	गोशाला निर्माण कार्य	निर्माणधीन	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	31/03/2023
12	शहपुरा	2020-21	बेलखंडा	गोशाला निर्माण-कटाईघाट बेलखंडा नदी के किनारे	निर्माणधीन	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	28/02/2023
13	शहपुरा	2020-21	देवरी नदीन	गोशाला निर्माण कार्य देवरी नदीन	निर्माणधीन	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	28/02/2023

क्र.	जनपद	वित्तीय वर्ष	याम पंचायत का नाम	गौशाला का नाम	पूर्ण निर्माणस्थान / आधारभूत	गौशाला का उपयोग स्थानीय	निर्देश की संख्या	धार/पानी/विजली व्यवस्था स्थानीय	गौशाला का कार्य	गौशाला पूर्ण होने की संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	शहपुरा	2020-21	सूखा	गौशाला निर्माण कार्य कालापताल	निर्माणस्थान	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	31/03/2023
15	शहपुरा	2020-21	बिलपठर	गौ शाला निर्माण नाचनखेड़ा	निर्माणस्थान	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	31/03/2023
16	शहपुरा	2020-21	दामनखमरिया	गौशाला निर्माण कार्य महरगावां	निर्माणस्थान	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	31/05/2023
17	शहपुरा	2020-21	पटीचरगावां	गौशाला निर्माण कार्य पटीचरगावां	निर्माणस्थान	नहीं	-	नहीं	कार्य प्रगतिरत	31/05/2023
18	जबलपुर	2019-20	बंदरकोला	श्याम सुंदर गौशाला बंदरकोला	पूर्ण	हैं	50	हैं	-	-
19	जबलपुर	2019-20	मुकुनवारा	नंदबाबा गौशाला नयागांव	पूर्ण	हैं	26	हैं	-	-
20	जबलपुर	2019-20	नानाखेड़ा	नानाखेड़ा गौशाला	पूर्ण	हैं	73	हैं	-	-
21	जबलपुर	2019-20	घाटपिपरिया	गौशाला घाटपिपरिया	पूर्ण	हैं	40	हैं	-	-
22	जबलपुर	2020-21	बरगी	गौशाला बरगी	पूर्ण	नहीं	-	-	-	-
23	जबलपुर	2020-21	पिपरिया	गौशाला रैपुरा	निर्माणस्थान	-	-	-	कार्य	30.12.2022
24	जबलपुर	2020-21	निगरी	गौशाला निगरी	निर्माणस्थान	-	-	-	कार्य	30.01.2023
25	जबलपुर	2020-21	सालीवाड़ा (बरगी)	गौशाला सालीवाड़ा (बरगी)	निर्माणस्थान	-	-	-	कार्य प्रगतिरत	30.12.2022
26	जबलपुर	2020-21	ढोड़ा	गौशाला ढोड़ा	निर्माणस्थान	-	-	-	कार्य प्रगतिरत	30.12.2022

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत जबलपुर