

प्रपत्र अ
तारांकित प्रश्न क्रमांक 39 श्री लक्ष्मण सिंह
लोक निर्माण विभाग संभाग गुना अंतर्गत चाचौड़ा विधानसभा में निर्माणाधीन मार्गों की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक	मार्ग का नाम	कुल स्वीकृत लंबाई (कि.मी.) एवं पुल (नं.)						प्रशासकीय स्वीकृति	अनुबंध क्र. एवं ठेकेदार का नाम	कार्य की लागत निविदा दर सहित (लाख में)	कार्यविश दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	समयवृद्धि का दिनांक (कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदाय की गई तिथि)	वित्तीय विलंब (लाख में)	कुल भौतिक प्रगति	कार्य पूर्ण करने की समाप्त दिनांक	रिपोर्ट
			4	5	6	7	8	9										
बजट योजना 24-5054-2457																		
1	चाचौड़ा-30	गुना जिले में ग्राम खेजरा से खायी हिंगोनी होकर कानेड़ तक मार्ग	710.58	25.06.18	6.90	0.30	7.20	29	43/2019-20 में राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन गुना	554.78	LOA No.41 06.01.20	20.01.21	15.12.22	168.53	6.00 कि.मी. में WMM एवं CRM कार्य पूर्ण एवं कलवर्ट 10 नग पूर्ण	15.01.23	-	
2	चाचौड़ा-30	नेसकला से छोटी मुरेली पहुँच मार्ग	264.31	25.11.19	3.60	0.50	4.10	16	21/2020-21 में गौरधन सिंह दाम्नी	186.23	LOA No.2534 08.09.20 Ag. 29.09.2020	28.09.21	30.11.22	184.09	3.04 कि.मी. में डामरीकरण कार्य पूर्ण, मायनर ब्रिज का कार्य प्रगति पर एवं कलवर्ट 10 नग पूर्ण	31.12.22	-	
3	चाचौड़ा-30	पैची मुरेली से बड़ी मुरेली मार्ग	488.23	25.11.19	3.40	0.10	3.50	16	21/2020-21 में गौरधन सिंह दाम्नी	215.40	LOA No.2534 08.09.20 Ag. 29.09.2020	28.09.21	30.11.22	67.49	सवश्रेष्ठ का कार्य 3.00 कि.मी., सी. आर.एम. 2.20 कि.मी. पूर्ण, मायनर ब्रिज का कार्य प्रगति पर एवं कलवर्ट 13 नग पूर्ण	31.03.23	-	
4	चाचौड़ा-30	बागराज खायी खेरखेड़ी देवपुरा पहुँच मार्ग	201.43	25.11.19	2.80	0.00	2.80	8	21/2020-21 में गौरधन सिंह दाम्नी	134.51	LOA No.2534 08.09.20 Ag. 29.09.2020	28.09.21	30.11.22	0.00	1.00 कि.मी. में अर्थवर्क कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर	31.01.23	-	
5	चाचौड़ा-30	राजस्थान बाईर से कुंभराज खायी बड़ागांव गणेशपुरा मार्ग	1132.00	13.03.20	12.00	1.40	13.40	12	22/2020-21 में गौरधन सिंह दाम्नी	799.80	LOA No.2690 25.09.20 Ag. 29.09.2020	28.12.21	30.11.22	120.81	11.00 कि.मी. अर्थवर्क, सी.आर.एम. 5.00 कि.मी. पूर्ण, 02 नग मायनर ब्रिज का कार्य प्रगति पर एवं	31.03.23	-	
6	चाचौड़ा-30	ग्राम वीरपुर से देवपुर तक सड़क निर्माण मार्ग	256.62	01.08.22	3.35	0.00	3.35	0	2022-23 में राजलक्ष्मी देवाविल्ड इंडिया राधोगढ़	180.02	LOA No.3935 Ag.	13.07.23	-	0.00	-	-	एल.ओ.ए. जारी	
7	चाचौड़ा-30	ग्राम रामटेरी से ग्राम पुरानीगंज तक सड़क मार्ग	231.98	21.07.22	2.32	0.00	2.32	0	2022-23 में राजदीप कंस्ट्रक्शन गुना	148.83	LOA No.4126 24.11.22 Ag.	23.07.23	-	0.00	-	-	एल.ओ.ए. जारी	
			3285.15		34.37	2.30	36.67	81		2219.57				540.92				

अवर सचिव
अध्यक्ष प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग गुना