

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक-487

अनूपपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक शासन द्वारा स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

स.क्र	सिंचाई योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का संदर्भ	राशि	सिंचाई क्षमता	निविदा की स्थिति	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)		कार्य पूर्णता की स्थिति	निर्मित सिंचाई क्षमता	वास्तविक सिंचाई	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	कार्य अपूर्ण रहने का कारण
						शीर्ष	नहर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंहपुर डायवर्सन	शासन का पत्र क्रमांक F-22/6/15-16/लसि/31/234, दिनांक 23.02.2016	2222.09	650	निविदा स्वीकृत	82	25	अपूर्ण	0	0	12/2023	कार्य बंद है। कार्य विखण्डन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	समरार जलाशय		1590.30	530	--तदेव--	60	62	अपूर्ण	0	0	12/2023	
3	बकान डायवर्सन		2423.90	700	--तदेव--	100	95	अपूर्ण	0	0	06/2023	निविदा कार्य पूर्ण। केवल रेलवे क्रॉसिंग का कार्य शेष है। रेलवे विभाग द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	गोहरारी डायवर्सन		1390.37	600	--तदेव--	100	90	अपूर्ण	0	0	06/2023	वर्षाकाल के बाद निविदाकार के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। कार्य की गति धीमी होने के कारण नोटिस जारी की गई है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति अनुबंध की कंडिका अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
5	झिलमिल जलाशय		1960.40	905	--तदेव--	95	67	अपूर्ण	200	60	06/2023	
6	पिपरिया जलाशय	शासन का पत्र क्रमांक A-22/2/2016-17/लसि/31/991, दिनांक 16.08.2016	2624.65	840	--तदेव--	95	85	अपूर्ण	150	51	06/2023	
7	बडी तुम्मी जलाशय	शासन का पत्र क्रमांक A-22/2/2016-17/लसि/31/583, दिनांक 16.05.2016	197.42	75	--तदेव--	100	100	पूर्ण	75	75	पूर्ण	योजना 11/2017 में पूर्ण की गई।
8	चोलना स्टोरेज वियर	शासन का पत्र क्रमांक F-22/03/2017-18/लसि/31/1154, दिनांक 29.05.2018	699.60	475	--तदेव--	80	0	अपूर्ण	0	0	06/2023	वर्षाकाल के बाद निविदाकार के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। कार्य की गति धीमी होने के कारण नोटिस जारी की गई है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति अनुबंध की कंडिका अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
9	धनपुरी जलाशय	शासन का पत्र क्रमांक F-22/03/2017-18/लसि/31/3063, दिनांक 02.11.2017	1359.04	445	--तदेव--	75	15	अपूर्ण	0	0	06/2023	कार्य प्रगति पर है।

स.क्र	सिंचाई योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का संदर्भ	राशि	सिंचाई क्षमता	निविदा की स्थिति	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)		कार्य पूर्णता की स्थिति	निर्मित सिंचाई क्षमता	वास्तविक सिंचाई	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	कार्य अपूर्ण रहने का कारण
						शीर्ष	नहर					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	नर्मदा डायवर्सन	शासन का पत्र क्रमांक F-22/03/2017-18/लसि/31/2121, दिनांक 20.09.2018	3442.47	1760	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	0	0	कार्य अप्रारंभ	0	0	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
11	सीतापुर उद्ग्रहन	शासन का पत्र क्रमांक F-22/03/2022-23/लसि/31/1605, दिनांक 08.09.2022	258.08	141	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	0	0	कार्य अप्रारंभ	0	0	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



हस्ता/-
(जे.डी. माईठी)
कार्यपालन यंत्री

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, अनूपपुर (म.प्र.)