

प्रश्न सं. [ क. 1289 ]

पृष्ठ 31

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1289 द्वारा डॉ राजेन्द्र पाण्डेय

प्रपत्र-अ

क	संभाग	जिला	विधानसभा क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य करने का वास्तविक दिनांक	कार्य की अद्यतन प्रगति		कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने के कारण	सिमांक
					बजट राशि लाख में	दिनांक		मौलिक प्रतिशत	वित्तीय (लाखों में)				
1	उज्जैन	रतलाम	222 जावरा	बराह फटा से लेकर भेसाना (अरनिया पीथा) पहुंच बायपास मार्ग	3977.23	06.07.2018	11.11.2019	9	10	11	12	13	14
								7.4%	135.56	भूमी के अभाव में प्रथम अनुबंध को शासन से अनुमति प्राप्त कर, अनुबंध की धारा 27.4 के तहत बन्द किया गया। वर्तमान में भूमी प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य हेतु द्वितीय आमंत्रण किया जा रहा है।	वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं।	भूमी के अभाव में प्रथम अनुबंध को शासन से अनुमति प्राप्त कर, अनुबंध की धारा 27.4 के तहत बन्द किया गया।	

कार्यपालन यंत्रो  
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलामअवर सचिव  
राज्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1289 द्वारा डॉ राजेन्द्र पाण्डेय

प्रपत्र-ब

क्र	संभाग	जिला	विधानसभा क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य प्रारंभ करने का वास्तविक दिनांक	कार्य की अद्यतन प्रगति		कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि
					बजट राशि लाख में	दिनांक		भौतिक प्रति०	वित्तीय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	उज्जैन	रतलाम	जावरा	रतलाम जिले के जावरा सीतामऊ मार्ग के कि.मी. 17/2 रूपनीय नाले पर पुल निर्माण	459.28	12.4.2018	5.4.2019	38%	166.18	प्रगतिरत	30.6.23
2	उज्जैन	रतलाम	जावरा	रतलाम जिले के जावरा सीतामऊ मार्ग के कि.मी. 28/10 भडका नाले पर पुल निर्माण	436.70	12.4.2018	5.4.2019	56%	244.47	प्रगतिरत	30.6.23
3	उज्जैन	रतलाम	जावरा	रतलाम जिले के जावरा सीतामऊ मार्ग के कि.मी. 31/10 असावती नाले पर पुल निर्माण	507.69	12.4.2018	5.4.2019	58%	298.76	प्रगतिरत	30.6.23

मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल