

कार्यालय नगर पालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1303

क्र0	वार्ड क्र0	टकी का नाम	क्षमता (KL)	ठेकेदार/फर्म का नाम	भुगतान राशि (लाख)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)
1	28	हरीपुर	150	बानको कस्ट्रक्शन प्रा.लि. ग्वालियर	11.95	पूर्ण
2	28	चौदपुर	120		10.68	पूर्ण
3	22	मगरीरा	250		17.57	पूर्ण
4	12	ट्रेचिंग ग्राउण्ड	700		62.33	पूर्ण
5	13	विवेकानन्द	600		57.87	पूर्ण
6	2	डबरा गौव	900		54.83	पूर्ण
7	29	बरोठा	900		67.49	पूर्ण
8	9	खेडी नटवा	200		17.80	पूर्ण
					<b>योग</b>	<b>300.52</b>

प्रपत्र-अ

Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development

अनुमान अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, डबरा

कार्यालय नगर पालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर म०प्र०

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1303

क्र०	वार्ड क्र०	स्वीकृत पाईप लाइन (KM)	टेकेदार/फर्म का नाम	बिछाई गई पाईप लाइन (KM)	शेष पाईप लाइन (KM)	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	प्रपत्र-ब भुगतान राशि (लाख)
1	28	3.22	बानको कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. ग्वालियर	3.22	0	31.03.2023	4.12
2	28	6.05		6.05	0		7.75
3	22	9.6		9.6	0		12.30
4	9, 10, 11, 12	29.38		27.9	1.48		35.75
5	8, 13, 27, 7, 10	24.49		24	0.49		30.75
6	1,2,7, 8	35.76		34.9	0.86		44.72
7	4,5,29,30	42.9		40.15	2.75		51.45
8	8,9	13.5		13.5	0		16.32
9	24,25,26, 27	19.98		17.4	2.58		22.29
10	19,20,21,23,4, 22	14.6		14.1	0.5		18.06
11	2,3,4,14, 15,16,17,18	32.65		30.5	2.15		39.08
12	14,15,16	5.4		2.6	2.8		3.33
13	6,22,29	20		18.6	1.4		23.83
14	9	4.3		4.3	0		5.51
15	28	1.43		1.43	0		1.83
16	1	5.7		5.7	0		7.30
योग -		268.96	253.95	15.01	324.39		

Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development

अनुसन्धी अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद डबरा