

नगर परिषद लिधोरा खास जिला टीकमगढ  
जल प्रदाय योजनांतर्गत प्रस्तावित शेष कार्यों की सूची

क्र.	प्रस्तावित कार्य	अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	क्लीयर वाटर राईजिंग मेन (शुद्ध पेयजल की पाईप विछाने का कार्य)	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
2	उच्चस्तरीय पानी की टंकी- 02 नग (प्रत्येक-200 कि.ली)	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
3	सम्प वेल (80 कि.ली )	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
4	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (पाईप लाइन विछाने का कार्य)	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
5	हाउस सर्विस कनेक्शन- 2622	NA	09/06/2025

नगर परिषद कारी जिला टीकमगढ  
जल प्रदाय योजनांतर्गत प्रस्तावित शेष कार्यों की सूची

क्र.	प्रस्तावित कार्य	अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्णता तिथि
1	एनीकट	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर	09/06/2025
2	इन्टेक वेल	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर	09/06/2025
3	राँवाटर राईजिंग मेन(कच्चे पेयजल की पाईप विछाने का कार्य)	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर	09/06/2025
4	जल शोधन संयंत्र	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
5	क्लीयर वाटर राईजिंग मेन (शुद्ध पेयजल की पाईप विछाने का कार्य)	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
6	सतही पानी की टंकी- 03 नग (क्रमश:-200 कि.ली,170कि.ली,110कि.ली)	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
7	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (पाईप लाइन विछाने का कार्य)	डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर	09/06/2025
8	हाउस सर्विस कनेक्शन- 2131	NA	09/06/2025

सहायक मंत्री

Project Manager  
M.P.U.D.C.L.




“परिशिष्ट-ब”  
संसोधित

नगर परिषद लिधोरा खास जिला टीकमगढ  
जल प्रदाय योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्र.	प्रस्तावित घटक	लागत (लाख में)
A	पीएलसी पैनल स्काडा सिस्टम आदि	15.00
B (i)	उच्चस्तरीय पानी की टंकी (200 KL)	39.00
(ii)	उच्चस्तरीय पानी की टंकी (200 KL)	39.00
(iii)	सम्प वेल (80 KL)	12.80
C	रोड कटिंग एवं अर्थवर्क एक्सवेशन	49.16
D	अर्थवर्क एक्सवेशन	48.86
E	पाईप लाईन एवं कनेक्शन	967.04
F	रोड रेस्टोरेशन	460.97
G	मैनेजमेंट एवं कामर्शियल सर्विस	16.32
H	आपरेशन सर्विस	15.50
I	आपरेशन एवं मेंटेनेन्स 10 वर्ष	323.25
J	एसेट रिप्लेसमेंट	22.50
K	प्रोविजनल सम	95.36

नगर परिषद लिधोरा खास की जल प्रदाय योजना हेतु पानी जामनी नदी से लाया जाना प्रस्तावित है। योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्पूर्ण घटकों की जानकारी उपरोक्तानुसार है योजना का कार्यदिश म.प्र अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी भोपाल द्वारा संविदाकार मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी - मेसर्स लखन लाल गुप्ता (JV) को दिनांक 23/12/2021 को प्रदाय किया गया है एवं कार्य प्रारंभ की तिथि 11/02/2022 है। योजना की कुल लागत 21.49 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। योजना का Engineers Estimate 203714665.40 रुपये का है जिसके विरुद्ध सफल निविदाकार द्वारा 210476855 की निविदा प्रस्तुत की गई जो 3.32 % अधिक है।

4 June 17/2/23  
Project Manager  
M.P.U.D.C.L.  
P.I.U. Chhatarpur


  
सहायक यंत्री  
नगरिय प्रशासन एवं विकास




नगर परिषद कारी जिला टीकमगढ  
जल प्रदाय योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्र.	प्रस्तावित घटक	लागत (लाख में )
A	एनीकट	375.00
B	इनटेक वेल	80.00
C	जल शोधन संयंत्र	115.00
D	इलेक्ट्रीकल लाईन एवं सब स्टेशन	22.00
E	पीएलसी पैनल स्काडा सिस्टम आदि	22.50
F (i)	सतही पानी की टंकी (200 KL)	25.00
(ii)	सतही पानी की टंकी (170 KL)	22.95
(iii)	सतही पानी की टंकी (110KL)	15.95
C	रोड कटिंग एवं अर्थवर्क एक्सवेशन	24.37
D	अर्थवर्क एक्सवेशन	57.80
E	पाईप लाईन एवं कनेक्शन	567.58
F	रोड रेस्टोरेशन	346.47
G	मैनेजमेंट एवं कामर्शियल सर्विस	14.94
H	आपरेशन सर्विस	16.08
I	आपरेशन एवं मेंटेनेन्स 10 वर्ष	422.80
J	एसेट रिप्लेसमेंट	22.50
K	प्रोविजनल सम	104.55

नगर परिषद कारी की जल प्रदाय योजना हेतु पानी जामनी नदी से लाया जाना प्रस्तावित है। योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्पूर्ण घटकों की जानकारी उपरोक्तानुसार है योजना का कार्यदिश म.प्र अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी भोपाल द्वारा संविदाकार मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी - मेसर्स लखन लाल गुप्ता (JV) को दिनांक 23/12/2021 को प्रदाय किया गया है एवं कार्य प्रारंभ की तिथि 11/02/2022 है। योजना की कुल लागत 20.29 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। योजना का Engineers Estimate 208221334.85 रुपये का है जिसके विरुद्ध सफल निविदाकार द्वारा 225491485.00 की निविदा प्रस्तुत की गई जो 8.29 % अधिक है।

  
17/2/23  
Project Manager  
M.P.U.D.C.L.  
P.U. Chhatarpur

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

  
सहायक सचिव  
नगरीय प्रशासन एवं विकास