


लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2826 द्वारा मान. डॉ. सतीश सिकरवार, विधायक

क्र.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	फरवरी-2023 में मार्ग की भौतिक स्थिति।	मान. मु.मं. की घोषणा क्र. दिनांक	मार्ग पूर्ण होने में आ रही कठिनाईयों एवं कार्य पूर्ण ना होने के कारण एवं मार्ग निर्माण होने की समय सीमा।	प्रपत्र-“अ”
1	चन्दपुरा से बण्डपुरा मार्ग	7.00	मिट्टी कार्य-7.00 कि.मी. जी.एस.बी. कार्य-5.00 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. 2 कोट-3.80 कि.मी.	5 2077/ दिनांक 18.11.2006	मूल ठेकेदार मैसर्स वैष्णो कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने से इनके अनुबंध क्रमांक 1/2010-11 को दिनांक 26.02.2013 द्वारा निरस्त किया गया। पुनः निविदा क्रमांक दो से लेकर निविदा क्रमांक 4 तक प्रक्रियामें किसी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया। पाचवें आमंत्रण में मैसर्स मनीष गुप्ता को दिनांक 28.12.2015 द्वारा 6 माह में कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यादेश दिया गया। इनके द्वारा भी कार्य पूर्ण ना करने पर दिनांक 17.4.2017 द्वारा ठेका निरस्त किया गया। मूल ठेकेदार द्वारा भुगतान सम्बन्धी विवाद के कारण प्रकरण मध्यस्थम अधिकरण में प्रकरण क्र. 75/2014 प्रचलन में है। कार्य पूर्ण करने हेतु पुनः इस की डी.पी.आर. बनवाई जा रही है। जिसकी स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जावेगा। जिसकी निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर


 मुख्य अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 ग्वालियर