

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 929 द्वारा श्री रामचन्द्र दांगी
जिला राजगढ़ अंतर्गत ब्यावरा वि.स. में (स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य की जानकारी)

कार्य का नाम	प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति		कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि	अद्यतन स्थिति की जानकारी देने की दिनांक	विलम्ब का कारण	कार्य पूर्ण करने की समाप्तित तिथि	टीप
	राशि (लाख में)	दिनांक						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 सुठालिया लखनवास नरसिंहगढ़ मार्ग 14.30 कि.मी.	251.41	10.01.2023	-	-	-	कोई नहीं।	-	संविदाकार को दिनांक 02.02.23 को एल.ओ.ए. जारी ।
2 ए.बी. रोड से ब्यावरा रेल्वे स्टेशन मार्ग 0.70 कि.मी.	56.86	14.02.2023	-	-	कार्यालयीन अभिलेख अनुसार माननीय विधायक महोदय जी द्वारा जानकारी हेतु लेख नहीं किया गया माननीय विधायक महोदय द्वारा जब भी जानकारी हेतु लेख किया जावेगा यथा समय जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी।	कोई नहीं।	-	संविदाकार को दिनांक 21.02.23 को एल.ओ.ए. जारी ।
3 एन.एच 52 से पडोनिया पहुँच मार्ग 0.60 कि.मी.	79.23	07.02.2023	-	-	-	कोई नहीं।	-	संविदाकार को दिनांक 21.02.23 को एल.ओ.ए. जारी ।
4 नापानेरा से नेवली मार्ग 3.35 कि.मी.	258.66	07.02.2023	-	-	-	कोई नहीं।	-	संविदाकार को दिनांक 21.02.23 को एल.ओ.ए. जारी ।
5 निवारा से कडियाहाट मार्ग 4.20 कि.मी.	176.78	07.02.2023	-	-	-	कोई नहीं।	-	संविदाकार को दिनांक 21.02.23 को एल.ओ.ए. जारी ।
कुल योग:-	822.94							

सेतु परिक्षेत्र (पुल कार्य)

कार्य का नाम	राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि	अद्यतन स्थिति की जानकारी देने की दिनांक	विलम्ब का कारण	कार्य पूर्ण करने की समाप्तित तिथि	टीप
1 राजगढ़ जिले में सुठालिया उकावत मार्ग पर पार्वती नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण।	608.63	13.04.2017	16.08.2018	15.02.2020	15.02.2020	वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई।	31.7.2023	-
2 राजगढ़ जिले के पुरानी ए.बी. रोड ब्यावरा शहर में अजानार नदी पर पुल निर्माण।	201.87	05.07.2018	24.02.2020	23.02.2021	23.02.2021	वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई।	30.4.2023	-

मुख्य अभियंता (रोड)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, नेपाल
अवर सहायक अभियंता
सहायक अभियंता शासन
लोक निर्माण विभाग,
राजगढ़ जिला


:- रोड निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रपत्र-अ-1

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 929) श्री रामचन्द्र दांगी

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति		कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की अवधि (माह में)	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति (अप्रारंभ/अधूरा अर्थात् प्रगतिरत)	विलंब का कारण	टीप
		राशि (₹ - लक्षों में)	दिनांक						
1	नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में 06 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	386.87	09.11.2021	25.04.2022	12	25.04.2023	प्रगतिरत	9	10
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना	50.00	26.05.2022	28.10.2022	6	28.04.2023	प्रगतिरत	-	-
3	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन निर्माण कार्य ब्यावरा जिला राजगढ़	115.50	25.04.2022	01.08.2022	10	01.06.2023	प्रगतिरत	निर्माण स्थल पर पानी भरवा होने के कारण कस्टमाईज्ड ड्राईंग का अनुमोदन एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित।	-
योग :-		552.37							

परियोजना संचालक
लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल


अवर सचिव
अपराजित शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल