

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1294


"अ" निर्माणाधीन योजनायें

परियोजना का नाम	जिला	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत लाख रुपये में	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	रूपांकित सिंचाई क्षमता हे.में	भौतिक प्रगति (%)		रिमार्क
					बाध	नहर	
सतधारा तालाब	टीकमगढ़	1973.89	24.03.2017	570.00	42	65	39 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित है वन विभाग से स्टेज-2 की स्वीकृति अपेक्षित है।
डोंडाघाट वियर	टीकमगढ़	248.53	04.07.2018	200.00	5	-	कार्य प्रगतिरत है
सुजानपुरा तालाब	टीकमगढ़	1682.13	02.03.2019	920.00	-	-	भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
टानगा घाट वियर	टीकमगढ़	390.87	09.01.2023	235.00	10	-	कार्य प्रगतिरत है
पाटनपुर घाट वियर	टीकमगढ़	565.00	09.01.2023	255.00	2	-	कार्य प्रगतिरत है
योग		4860.42		2180.00			

"ब" प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजना


हरपुरा फीडर नहर विस्तार	टीकमगढ़	4978.00	25.08.2023	1990.00	-	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
-------------------------	---------	---------	------------	---------	---	---	--


उप साधक
म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग


कार्यपालन यंत्री (रू.)
वास्ते-मुख्य अभियंता
धसान केन कछार सागर

जतारा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त सरल क्रमांक 1 से 4 तक योजनाओ की वर्तमान स्थिति:-

- (1) परेवा बाँध योजना का डीपीआर लागत रु. 6524.29 लाख स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया गया था योजना अंतर्गत 252.77 है. वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसमें बताये गये बिन्दुओं के निराकरण हेतु डी.पी.आर अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग जतारा की ओर परीक्षाधीन है।
- (2) सतधारा तालाब योजना के बाँध का कार्य 42 प्रतिशत एवं नहर कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। उक्त कार्य पर अनुबंधित राशि रु. 469.28 लाख के विरुद्ध रु.345.00 लाख व्यय किया जा चुका है। तथा 39 हैक्टेयर वन भूमि प्रभावित है। जिसका वन भूमि प्रकरण वन विभाग में लंबित होने के कारण निर्माण कार्य माह अगस्त 2021 से बन्द है वन भूमि प्रकरण में स्टेज-2 की स्वीकृति वन विभाग से अपेक्षित है। स्वीकृति होने पर ही नाला क्लोजर का कार्य सम्पादित हो सकेगा।
- (3) हरपुरा फीडर नहर विस्तार की मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 22/02/2023-24 /लघु/31 2023 दिनांक 25.08.2023 द्वारा राशि रु. 49.78 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना में निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- (4) टानगाघाट वियर की मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ-22/03/2022-23/ल.सि./31/36 दिनांक 09.01.2023 को राशि रु. 390.87 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वियर का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
- (5) बानसुजारा परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- (6) वर्तमान में जतारा विधान सभा क्षेत्र की कोई भी योजना शासन स्तर पर लंबित नहीं है।


कार्यपालन यंत्री (रु.)
वास्ते- मुख्य अभियंता
धसान केन कछार सागर