

कार्यालय नगर पालिका परिषद डोहर परासिया जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.
विधायक निधि से वित्त 5 वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1368
परिशिष्ट (अ)

क्र	कार्य का नाम	वर्ष	विकासखण्ड / विधानसभा	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	प्राप्त राशि	व्यय की राशि	कार्य की अवतन स्थिति पूर्ण / अपूर्ण	अपूर्ण रहने का कारण	सिमांक
1	-	2019-2020	परासिया-127	-	-	-	-		कार्य कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।
2	वार्ड क्रमांक 17 खेडापति मंदिर संमान निर्माण	2020-21	परासिया-127	200000	200000	200000	पूर्ण		
3	वार्ड क्रमांक 3 ईदगाह में बाइचौबाल निर्माण कार्य	2020-21	परासिया-127	500000	500000	500000	पूर्ण		
4	वार्ड क्रमांक 10 गणेश मंदिर के पास संमान निर्माण	2021-22	परासिया-127	200000	200000	200000	पूर्ण		
5	वार्ड क्र. 3 पेशवर भवन के पास अतिरिक्त कमर निर्माण	2022-23	परासिया-127	300000	300000	निरंक	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होकर शेष कार्य समाप्त है	अतिरिक्त कमर निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र 1764 दिनांक 25/03/23 से प्राथमिकी स्वीकृति पर क्र.1732 दिनांक 10/04/23 से प्राप्त करी की अनुमति निर्दिष्ट दिनांक 10/04/23 को प्राप्त हुई एवं दिनांक 01/08/23 को खोली 22/5/23 को प्राप्त हुई एवं दिनांक 01/08/23 को खोली गई, अनुबंध एवं कार्यदेश दिनांक 13/08/23 कार्यस्थल पर भूमि उपलब्ध होने से वित्त एवं विधानसभा निर्वाचन की आदेशों आदेशों सहित प्रशासकीय सेवा के कारण कार्य में विलंब हुआ, अनुबंध अनुसार कार्य की समयसीमा 27/02/2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना है जो समय सीमा में पूर्ण करवा लिया जायेगा।	
6	वार्ड क्र. 3 जामा मस्जिद में प्राकार्डिन (टिन शेड) शीट निर्माण	2023-24	परासिया-127	195000	100000	-			
7	वार्ड क्र. 14 यास्वी मस्जिद के पास प्राकार्डिन (टिन शेड) शीट निर्माण	2023-24	परासिया-127	300000	200000	-			
8	वार्ड क्र. 18 संमान निर्माण	2023-24	परासिया-127	150000	100000	-			
9	अतिरिक्त कार्य (संमान शिव मंदिर के पास) वार्ड क्र. 6	2023-24	परासिया-127	200000	150000	-			
10	वार्ड क्र. 2 रिक टाकीज चौक हाउस सिद्धदेवरी मंदिर के पास में प्राकार्डिन (टिन शेड) शीट निर्माण	2023-24	परासिया-127	70000	70000	-			
11	वार्ड क्र. 2 संयोजक स्कूल के पीछे डेरिया नस्ली दुर्गा जीपान में प्राकार्डिन (टिन शेड) शीट निर्माण	2023-24	परासिया-127	300000	300000	-			
12	वाटर कूलर रेल्वे स्टेशन के पास	2023-24	परासिया-127	95000	95000	-			

उक्त कार्य की स्वीकृति दिनांक 05/10/2023 को प्राप्त हुई है दिनांक 06/10/2023 विधानसभा निर्वाचन की आदेशों आदेश सहित प्रभावशील हो जाने के कारण तत्समय कार्यवाही नहीं की जा सकी है विधानसभा निर्वाचन उपराल प्रकरण से कार्यवाही प्रचलन में है ई-नगर पालिका पोर्टल में तकनीक स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी है फरवरी 2024 माह से प्राप्त कराया जाकर मार्च 2024 तक पूर्ण किया जायेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
जनसंख्या विकास एवं पर्यावरण विभाग

Sub Engineer
Administration & Development
M.P. Bhopal

मुख्य पत्र अधिकारी/अधिकारी
नगर पालिका परिषद, डोहर परासिया