

प्रश्न सं. [क. 1507]

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा प्रश्न क. 1507 (तारांकित)

क.	स्थल का नाम	लक्ष्य	एच.पी. घटक अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन आवासों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या	निर्माण हेतु शेष आवासों की संख्या	शेष आवास पूर्ण करने की अवधि	रिमार्क
1	कनेरादेव	2004	1260	552	708	दिसंबर 2024	—
2	मेनपानी		504	504	—	—	—
योग	—	2004	1764	1056	708	—	240 भवन डीस्कॉप किये गये


परिशिष्ट 'ब'


विधानसभा प्रश्न क. 1507 (तारांकित)

क.	योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	आवंटित आवासों की संख्या	शेष आवेदकों की संख्या	आवंटित किये जाने की संभावित अवधि
क. 1	2338	919	845 (जिन्हें शेष आवंटन किया जाना है)	आवास निर्माण पूर्ण होने पर तथा हितग्राहियों का 100 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होने पर आवास आवंटित किये जावेंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं


उप यंत्री
नगर पालिक निगम,
सागर


सहायक यंत्री
नगर पालिक निगम,
सागर


कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम,
सागर


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


उप यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल