

जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2023 तक नहरों एवं तालाबों की मरम्मत हेतु स्वीकृत निविदा राशि एवं व्यय की गई राशि का एजेंसीवार विवरण
(संशोधित)

वर्ष	स. क्र.	योजना का नाम	अनुबंध क्रमांक/दिनांक	निविदा स्वीकृति के उपरांत अनुबंध की राशि (लाख रु. में)	प्राप्त आवंटन की राशि	भौतिक सत्यापन के अनुसार कार्य पर व्यय की गई राशि (लाख रु. में)	एजेंसी का नाम	रिमार्क
2018		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2019		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2020	1	हरपुरा लिंक नहर परियोजना	01 का 2020-21 दि. 17.06.2020	12.19	8.17	8.17	मे. सुभाष कुमार जैन, टीकमगढ़	कार्य पूर्ण
2021		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2022	1	डूडा तालाब	02 का 2022-23 दि. 12.04.2022	19.95	13.12	13.12	मे. आर.एस. कंस्ट्रक्शन टीकमगढ़	कार्य पूर्ण
	2	हरपुरा लिंक नहर परियोजना	07 का 2022-23 दि. 05.12.2022	824.02	180.00	252.00	मे. मोदी इन्फ्रस्ट्रक्चर जतारा	कार्य प्रगतिरत है, माह दिसम्बर तक निविदाकार द्वारा संपादित किये गये कार्य के परिपेक्ष्य में प्राप्त आवंटन अनुसार भुगतान किया गया था।
2023		निरंक	निरंक	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक

(डी एस कुशवाह)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
टीकमगढ़ (म.प्र.)

तारीख क्र. 160

पृष्ठ क्र.

प्रपत्र- " ब "

जल ससाधन सभाग टीकमगढ के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2023 तक अटल भूजल योजनान्तर्गत नहरों एवं तालाबों की मरम्मत हेतु स्वीकृत निविदा राशि एवं व्यय की गई राशि का

एजेंसीवार विवरण

वर्ष	आवंटित राशि	योजना का नाम	अनुबंध क्रमंक / दिनांक	निविदा स्वीकृति के उपरांत अनुबंध की राशि (लाख रु. में)	भौतिक सत्यापन के उपरांत कार्य पर व्यय की गई राशि (लाख रु. में)	एजेंसी का नाम	टिप्पणियाँ	
1	2018	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
2	2019	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
3	2020	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
4	2021	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
5	2022	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
6	2023	885 लाख	कोटरा, चंदेरी, फुटेर, स्तनसागर	04 / .2023-24 दिनांक 10.04.2023	123.14	54.74	मेसर्स राघे कंस्ट्रक्शन कंपनी	कार्य प्रगतिरत है
7			मातौल, लखेरा, एरोरा, हनुमतपुरा	02 / 2022-23 दिनांक 18.03.2023	105.27	53.47	मेसर्स पाल कंस्ट्रक्शन कंपनी	कार्य प्रगतिरत है
8			घूरा, छुटकी	03 / 2022.23 दिनांक 31.03.2023	112.24	35.78	मेसर्स सिया कंस्ट्रक्शन कंपनी	कार्य प्रगतिरत है
9			खरों, फुटेरा, मोरपरिया	01 / 2022.23 दिनांक 28.02.2023	106.39	32.72	मेसर्स सफी शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी	कार्य प्रगतिरत है
10			कुडियाला, भीतरवार	07 / 2023.24 दिनांक 04.10.2023	92.38	23.71	मेसर्स शौर्य इंटर प्राइजेज	कार्य प्रगतिरत है
11			ददगांय तालाब	05 / 2023.24 दिनांक 04.10.2023	55.78	6.67	मेसर्स टीकम सिंह कंस्ट्रक्शन	कार्य प्रगतिरत है
12			रामसागर, अतरार	06 / 2023.24 दिनांक 04.10.2023	43.80	0	मेसर्स संकेत कंस्ट्रक्शन कंपनी	कार्य प्रगतिरत है
13			पुरैनिया	08 / 2023.24 दिनांक 07.10.2023	32.32	0	मेसर्स संकेत कंस्ट्रक्शन कंपनी	कार्य प्रगतिरत है
योग				671.32	207.09			

(डी एस कुशवाह)
कार्यपालन यंत्री
जल ससाधन सभाग
टीकमगढ (म प्र)