

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2006 के भाग "घ" का परिशिष्ट "अ" पूरा संख्या 15

प्रश्नकर्ता का नाम :- डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय


सदन में उत्तर भेजने की दिनांक :- 12.02.2024


क	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत रुप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	कार्य प्रारंभ की दिनांक	कार्य की स्थिती	स्वीकृत बजट	कार्य का व्यय लाख में	रिर्मांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जावरा	हनुमतिघा	24-04-22	कार्य पूर्ण	55.5	42.78	03.05.2023 को पूर्ण
2	जावरा	रोला	07-02-23	कार्य पूर्ण	49.14	43.11	06.10.2023 को पूर्ण
3	जावरा	बहादुरपुर	02-02-23	छत लेवल	49.14	18.39	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
4	जावरा	बिनोली	01-07-23	फिनिशिंग लेवल	49.14	25.26	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
5	जावरा	झालवा	15/01/2024	फाउण्डेशन लेवल	49.14	0.00	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 जून 2024

उप सचिव, (अस. प्रशा.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
भयभद्रेश


*(Signature)*

6	जावरा	ललियाना	18/01/2024	फाउण्डेशन लेवल	49.14	0.00	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 जुन 2024
7	जावरा	भीनाखेडा	02-05-23	फिनिशिंग लेवल	49.14	25.26	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
8	जावरा	मोरिया	20/01/2024	फाउण्डेशन लेवल	49.14	0.00	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 जुन 2024
9	जावरा	वीरपुरा	02-02-23	फिनिशिंग लेवल	49.14	0.00	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
10	जावरा	पिपलिया जोधा	08 / 07 / 2023	फिनिशिंग लेवल	49.14	22.24	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
11	जावरा	गोदीशंकर	22 / 01 / 2024	फाउण्डेशन लेवल	71.16	0.00	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 जुन 2024
12	पिपलौदा	हसनपालिया	09-02-23	कार्य पूर्ण	49.14	39.68	06.10.2023 को पूर्ण

  
 उप सहायक (कार्य प्रशा.)  
 सहायक सचिव  
 सहायक सचिव  
 सहायक सचिव



13	पिपलौदा	आपवा	17-09-22	कार्य पूर्ण	49.14	39.68	06.10.2023 को पूर्ण
14	पिपलौदा	माउखेडी	25/08/2022	फिनिशिंग लेवल	49.14	39.68	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
15	पिपलौदा	तिरिया	18-10-22	कार्य पूर्ण	49.14	40.89	06.10.2023 को पूर्ण
16	पिपलौदा	सूजापुर	02-05-23	फिनिशिंग लेवल	49.14	18.46	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
17	पिपलौदा	उमोदपुरा	30/09/2022	फिनिशिंग लेवल	49.14	40.39	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024
18	पिपलौदा	हलनावा	26/06/2023	फिनिशिंग लेवल	49.14	26.06	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 30 मार्च 2024

  
मुख्य अभियंता एवं सहाय्य अधिकारी  
जिला सतनाग

*Report*  
मुख्य अभियंता एवं सहाय्य अधिकारी  
जिला सतनाग