

प्रश्न सं. [क. 1299]

प्रपत्र-अ

प्रश्न क्रमांक 1299 हेतु प्रपत्र

क्र.	संपन्न का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की शीति व दिनांक	उत्कृष्टी स्वीकृति व दिनांक	अनुमानित लागत	अनुमानित एजेन्सी का नाम	कार्यादेश की तिथि	अवलन व्यय शीति	कार्य पूर्ण न होने का कारण	कार्य पूर्ण न होने के कारण अधिकारिषा/डेकेदार के विकृत की गई कार्यावली	रिमांक	
1	उज्जैन	उज्जैन जिले में खापरोद नागदा मार्ग में रेलवे समपार क्रमांक 102 कि. मी. 692/24-26 पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	मूल रु. 791.99 लाख दिनांक 04.2018 प्रशासकीय स्वीकृति रु. 1311.27 लाख दि. 25.05.2023	मूल रु. 726.13 लाख दिनांक 5.3.2019	रु. 756.92 लाख	मेसर्स शिल्पकला विलकला सूरत गुजरात	03.02.2020	रु. 79.51 लाख	डेकेदार द्वारा अनुबंधित समयावधि में कार्य की प्रगति अनुबंधानुसार समयावधि नही दिखे जाने के कारण। देका निर्बंधित	कार्यालय यंत्री कार्यालय के पत्र क्र. 738 दिनांक 1.4.22 द्वारा अनुबंध निरस्त। इस कार्यालय के आदेश क्र. 3062 दिनांक 8-8-2022 से डेकेदार का पंजीयन कार्यावली में इन्ट्राज किया गया।	11	12
2	उज्जैन	उज्जैन जिले में खापरोद नागदा मार्ग में रेलवे समपार क्रमांक 103 कि. मी. 694/32-34 पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	(पुनरीक्षित) शीति रु. 1311.27 लाख दि. 25.05.2023 मूल रु. 1418.67 लाख दिनांक 04.2018	(पुनरीक्षित) 1022.56 लाख मूल रु. 1184.72 लाख दिनांक 24.12.18	रु. 1056.61 लाख रु. 1659.35 लाख	मेसर्स जय जवान कन्स्ट्रक्शन कंपनी, राजकोट (गुजरात)	18.12.2023	0.00	डेकेदार द्वारा अनुबंधित समयावधि में कार्य की प्रगति अनुबंधानुसार समयावधि नही दिखे जाने के कारण। देका निर्बंधित	कार्यालय यंत्री कार्यालय के पत्र क्र. 740 दिनांक 1.4.22 द्वारा अनुबंध निरस्त। इस कार्यालय के आदेश क्र. 3062 दिनांक 8-8-2022 से डेकेदार का पंजीयन कार्यावली में इन्ट्राज किया गया।		पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 25.5.2023 को प्राप्त होने के पश्चात निविदा की कार्यवाही की गई। अनुबंधानुसार कार्य को जून 2025 तक पूर्ण किया जाना नियत है।
			(पुनरीक्षित) शीति रु. 2384.22 लाख दि. 06.06.2024							शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.06.2024 को प्राप्त। शेष कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। एजेन्सी निर्धारण के पश्चात अनुबंध में निवृत्त समयावधि में कार्य पूर्ण करना लक्षित है।		

कार्यालय यंत्री
लौकिकनिर्माण विभाग सज्जैनमुख्य अधिकारी,
लौकिकनिर्माण विभाग सज्जैन

विशेष कमिश्नर अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय