

विधानसभा संशोधित (अतारांकित संशोधित प्रश्न क्रमांक : 1438) श्रीरजनीश हरवंश सिंह

क्र.	जिला	योजना का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	योजना की कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	निर्धारित कार्य पूर्णता दिनांक	योजना की वर्तमान भौतिक प्रगति	कार्य लंबित होने पर की गई कार्यत
1	सिवनी	पायली ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना	मेसर्स एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्शन चैन्डर्ड	04.01.2019	03.07.2021	79.00%	निर्धारित समयवधि पर समूह योजना के कार्य पूर्ण नहीं होने पर डेक्रेटर व विलुद्ध अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार माइल-स्टोन प्राप्त न करने सम्बन्धित शर्तों को रोकी गई है तथा समय-समय पर नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही कार्य पूर्ण करने हेतु सभापति भी अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी से संबंधित समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रदाय नहीं है। योजना पूर्ण होने के उपरान्त देरी विश्लेषण तैयार किया जाएगा। डेक्रेटर के पक्ष पर देरी होने पर अनुबंधानुसार पेनाल्टी अधिसूचित किया जायेगी।
		सिद्धघाट ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना	मेसर्स मनीष पाइप प्रायवेंट लिमिटेड रायपुर	28.03.2017	27.03.2019	98.97%	
		वडोल ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना	मेसर्स एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्शन चैन्डर्ड	29.01.2018	28.01.2020	98.14%	
		सगमघाट ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना	मेसर्स रियान बॉटस्टैंक प्रायवेंट लिमिटेड कोलकाता	06.06.2018	05.12.2019	89.20%	

टीप :-

योजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 10 वर्षों तक समालन संधारण भी अनुसूचित सदियाकार द्वारा ही किया जाना है, काल ग्राम के अन्दर जल प्रदाय हेतु वॉल्व का समालन प्राण पत्रावत द्वारा किया जायेगा।

अनुभाग अधिकारी
लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश

अधिकारी
विधान सभा ब्लॉक
कार्यालय प्रमुख कमिश्नरी
ब्लॉक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

महाप्रबंधक

मध्य प्रदेश जल निगम
परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा