

प्रश्न सं. [क. 2070]

तारिख 19/7/2024 परिशिष्ट- "अ"

केन्ट विधानसभा अंतर्गत सीवर लाईन बिछाने के कार्य की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	सीवर लाईन का प्रस्तावित कार्य (कि.मी)	वर्तमान तक में कुल किया गया कार्य (कि.मी)	शेष कार्य (कि.मी)	कार्य पूर्णता प्रतिशत	शेष रीड रिस्टोरेशन (कि.मी)
1.	निर्मल चंद्र जैन	60	8.945	8.945	0	100%	
2.	दीवान आधार सिंह	61	10.267	10.267	0	100%	
3.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	62	9.686	9.560	0.126	98.70%	0.2
4.	शहीद भगतसिंह	63	8.560	8.560	0	100%	
5.	महार्षि सुदर्शन	64	7.980	7.980	0	100%	
6.	सुभाष चंद्र बैनर्जी	65	14.33	11.07	3.26	77%	
7.	गोकुलपुर	68	7.460	7.460	0	100%	
8.	चंद्रशेखर आजाद	69	9.800	9.76	0.040	99.6%	0.06
9.	लाला लाजपत राय	70	12.124	11.974	0.150	98.76%	0.250
10.	रानी लक्ष्मीबाई	66	उक्त वार्ड में सीवर लाईन का कार्य अमृत 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित है। वर्तमान में डी.पी.आर स्वीकृति का कार्य प्रगतिरत है।				
11.	रानी अंबनतीबाई	67					
	कुल लम्बाई		89.152	85.576	3.576	96%	0.51

Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development

कार्यपालन यंत्री  
अमृत योजना (सीवर)  
नगर निगम जबलपुर

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

12/11/2020 12:27:00 परिशिष्ट- "ब"

केन्ट विधानसभा अंतर्गत निम्नानुसार वार्डों में सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है:-

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड क्र.	सीवर लाईन का प्रस्तावित कार्य (कि.मी)	वर्तमान तक में कुल किया गया कार्य (कि.मी)	शेष कार्य (कि.मी)	कार्य पूर्णता प्रतिशत
1.	निर्मल चंद्र जैन	60	8.945	8.945	0	100%
2.	दीवान आधार सिंह	61	10.267	10.267	0	100%
3.	शहीद भगतसिंह	63	8.560	8.560	0	100%
4.	महार्षि सुदर्शन	64	7.980	7.980	0	100%
5.	गोकुलपुर	68	7.460	7.460	0	100%

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

कार्यपालन यंत्री  
अमृत योजना (सीवर)  
नगर निगम जबलपुर

